

Kirk paabegyndte straks Arbejdet, men den usædvanlige Regnmængde, der faldt i Eggen om Ringkøbing Fjord i Løbet af Sommeren og Efteraaret bevirkede, at den store Vandmasse, der som Følge heraf skulde finde sit Afløb gennem Nymindestrøm, lagde Ufdæmningen af denne meget store Hindringer i Vejen, og da hertil kom Vanfælsigheden med at skaffe tilstrækkelig Arbejdskraft selv til en forholdsvis høj Dagløn, tral Arbejdet i Langdrag, saaledes at det først lykkedes i Oktober Maaned at lukke for Strømmen. Forinden Dæmningen var ført til sin fulde Højde, gennembrød Havet den under en orkanagtig Storm den 16de Oktober 1891. Stærke Storme og deraf følgende Højvande fuldførte Ubelæggelsen af Dæmningen og fyldte den største Del af den i Tangen for det ny Løb udgravede Kanal med Sand. Saa snart Vejrtilstanden tillod det, maatte Arbejdet derfor af Entreprenøren paabegyndes omtrent forfra og er senere af ham blevet fuldført paa tilfredsstillende Maade.

Et til Indenrigsministeriet indkommet Andragende har Entreprenør Kirk anholdt om en delvis Erstatning af Statskassen for det betydelige Tab, han har lidt ved, at Arbejdet næsten har maattet udføres to Gange og ved, at alle de Materialier, der vare blevne anvendte til den første Ufdæmning, ere gaaede tabte. Andrageren ansætter sit Tab ved Udførelsen af det ommeldte Arbejde til over 30,000 Kr. og har oplyst, at han ekstraordinært til Sætte alene har anvendt c. 16,000 Kr.; han har i sit Andragende anholdt om at faa det sidstnævnte Beløb betalt af Statskassen, hvorved han vilde erholde omtrent Halvdelen af sit Tab erstattet.

Vandbygningsdirektøren, hvis Erklæring man har indhentet over Andragendet, har udtalt, at Entreprenør Kirk med stor Energi og Dydighed har udført de paaagældende Arbejder, og at det udelukkende har været de usædvanlig ugunstige Naturforhold, der have forarsaget de ved Arbejdet indtrufne Uheld, hvorimod der ikke har kunnet lægges Entreprenøren noget til Last, idet denne tværtimod straks uopfordret genoptog Arbejdet, saa snart Vejrtilstanden tillod det.

Under disse Omstændigheder finder man, at der er al Grund til at imødefomme det fra Entreprenør Kirk fremkomne Andragende, og man skal derfor foreslaa, at der som delvis Erstatning for det ham overgaaede Tab bevilges ham det af ham ansøgte Beløb af 16,000 Kr.

Til A. 5. Forlængelse af Anlægsmøllen ved Hjrtshals. Herom henvises til Rigsdagstidende for 1891—92, Folketingets Forhandlinger Sp. 4663—64 og Tillæg B. Sp. 1017—18.

Til A. 6. Paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1891—92 var der under Konto: Til § 26. A. I. Nr. 4 opført et Beløb af 3,000 Kr. som Restbevilling af det paa Indenrigsministeriets Budget for 1889—90 under § 3 Nr. 16 til Opmaalinger og Undersøgelser vedrørende Spørgsmaalet om en Forbedring af Besejlingsforholdene i Limfjorden opførte Beløb af 10,000 Kr.

Af det nævnte Beløb af 3,000 Kr. er imidlertid i Finansaaret 1891—92 ifkun kommet 2,002 Kr. til Udbetaling, og de resterende 998 Kr. søges derfor herved bevilgede.

Til A. 7. Ved Endringsforslag til 3die Behandling af Finanslovsforslaget for 1891—92 blev der under § 26 I. søgt bevilget et Beløb af 320,000 Kr. til Anskaffelse af et Uddybningsfartøj til Brug i Thyborønkanalen (jfr. Rigsdagstidende for 1890—91, Tillæg B. Sp. 943—44 og 1117—18), hvilket Forslag blev vedtaget. I Finansaaret 1891—92 er der imidlertid af den nævnte Sum ifkun kommet et Beløb af 297,451 Kr. 32 Ø. til Udgift. Restbeløbet 22,548 Kr. 68 Ø. søges herved bevilget.

Til A. 8. Beløbet bevilgedes ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1891—92 under O. I. 3, men kom ikke til Anvendelse i nævnte Finansaar, hvorfor det herved søges genbevilget.

Til A. 9. Til det paaagældende Arbejde var der paa Finanslovsforslaget for Finansaaret 1891—92 opført et Beløb af 31,220 Kr., jfr. Rigsdagstidende for 1890—91, Tillæg B. Sp. 1111—14. — Heraf forbrugtes der i bemeldte Finansaar kun et Beløb af 15,768 Kr. 51 Ø., og Restbeløbet 15,451 Kr. 49 Ø. søges derfor bevilget tillige med en Sum af 4,006 Kr. 60 Ø., hvormed det foransførte, til den omhandlede Foranstaltning beregnede samlede Beløb er blevet overskredet.