

Hensyn til de enkelte Udgiftsposter, skal man i øvrigt angaaende den foreliggende Overskrivelse af den i sin Tid anslaaede Udgift bemærke følgende:

De heromhandlede Byggearbejders særegne Natur og Forbindelsen mellem disse Arbejder og de alt bestaaende Bygninger har medført, at der ved Overslaget's Udarbejdelse, der er sket flere Aar, før ovennævnte Lov blev givet, ikke har kunnet tages Hensyn til forskellige Forhold af ret indgribende Betydning, som først have ligget for Dagen, efterhaanden som Arbejdet er skredet frem. Hvorvel der i høj Grad er viist Omhu for at holde de forskellige Udgifter indenfor Overslaget, har der derfor paa Indstilling af Arkitekten eller Ingeniøren maattet afholdes adskillige ikke beregnede Udgifter, der have viist sig uundgaelig nødvendige, dels for Bygningskomplekset i sin Helhed, dels for at undgaa følelige Mangler, som have været til Stede ved de tidligere her opførte Bygninger.

Hovedgrunden til den betydelige Overskrivelse maa imidlertid først og fremmest søges i den Forandring, det oprindelige Forslag til Høstolens Ombygning under det paagældende Lovforslags Behandling i Rigsdagen undergik med Hensyn til Bestemmelsen om Staldens Flytning og Opførelsen af en større Anatomibygning end foreslaaet.

Denne Bestemmelse har navnlig foranlediget betydelige Udgifter ved Afvandringsarbejder i den Grund, hvorpaa Staldene ere opførte, ved Bejærbejder omkring Anatomibygningen og ved en ny Ridebanes Anlæggelse, ligesom den ogsaa har medført en Forøgelse af Ledninger, Lamper, Skabe, Montre m. m. Dernæst ere andre uforudsete Forhold traadte til. Det var saaledes forudsat, at de gamle Gas- og Vandledninger i Norden og i Bygningerne kunde bibeholdes; men dette viste sig at være umuligt, dels fordi Høstolen under Arbejds Gang maatte forandre hele sit Vandsystem, da Vandforlyningen, som tidligere ogsaa var sket fra Kjøbenhavns Vandværk, nu ubelukkende skulde ske fra Frederiksbergs Vandværk, dels fordi de gamle Gas- og Vandledninger vare forrustede, og endelig paaførtes der Byggeriet en uforudset Udgift paa 1,000 Kr. til Frederiksberg Kommune til Udvidelse af den Kloakledning, som fører til Kloaken i S. C. Ørstedsvvej, da det under Tøbrud og stærk Regn viste sig, at Kloaken var for snæver til at tage det fra Høstolens Kloak kommende Vand, saa at dette trængte op i Kælderrummene. Alene paa Ingeniørarbejderne er der saaledes, som det vil ses af Ingeniørens hoslagte Fremstilling, fremkommen en Overskrivelse af 43,855 Kr. 35 Ø., hvortil komme de ovenanførte 1,000 Kr., altsaa i alt 44,855 Kr. 35 Ø. Hvad der fremdeles har bidraget til Overskrivelsen er, saaledes som nærmere er anført i Arkitektens Skrivelse, Bygningskommissionens Forordninger i Henhold til den ny Bygningslov for Frederiksberg Kommune af 11te April 1890, hvorved bl. a. en Merudgift af over 2,000 Kr. til Dampskofstenenes Forhøjelse er bleven nødvendig. Indtægten ved Salget af den gamle Staldbygning, der var kalkuleret til 10,000 Kr., har kun udgjort 5,000 Kr., og der er saaledes her fremkommen en Mindreindtægt af 5,000 Kr. Udgifter til Hævearbejder, hvortil der ikke var paaregnet at ville medgaa noget større Beløb, ere naaede op til 4,627 Kr. 62 Ø. Redstabsbygningens Flytning har medført en Overskrivelse af over 2,000 Kr. Endvidere har der under Ombygningen af Hovedbygningens ældre Del viist sig adskillige Mangler ved Bygningens Indre, som ved Overslaget's Udarbejdelse ikke kunde forudses, men som nødvendigvis nu maatte afhjælpes; der har derfor maattet foretages en Udbedring af Ydermuren udbvendig ved Jordoverfladen for at forhindre Fugtighed i at trænge ind i Bygningen, ligesom Storstenspibernes flette Forfatning har gjort det nødvendigt at ommure dem i Forbindelse med Tagets Forandring. Til disse Udgifter er medgaaet ca. 12,000 Kr.

Med Hensyn til Overskrivelsen paa Inventariet, der beløber sig til 12,929 Kr. 66 Ø., bemærkes, at det havde været forudsat, at Størstedelen af det gamle Inventarium skulde kunne overføres til de nye Lokaler, hvilket imidlertid har viist sig uigennemførligt, idet Størstedelen var i den Grad medtaget af Ælde, at en forsøgt Standstøttelse mislykkedes; hertil kom, at det blev nødvendigt at anstaffe flere Skabe og Montre til Opbevaring af Samlinger, end det oprindelig var forudset.

Som Følge af de ommeldte betydelige uforudsete, men uundgaelige Udgifter er der — for at undgaa en større Overskrivelse end nødvendigt — foretaget Besparelser paa andre Poster, og forskellige i Overslaget paaregnede Foranstaltninger ere saaledes ikke komne til Udførelse; i saa Henseende maa nævnes Standstøttelse af de indre Beje, som vare blevne meget opførte af de tungt belæssede Arbejdsbogne, der bragte Materialier til Byggestedet, hvortil der vilde være medgaaet ca. 5,000 Kr., Anbringelsen af et Ferngitter langs Bülowstvejen, beregnet til 16,000 Kr., hvoraf dog to Partier, som have kostet ca. 2,200 Kr., ere udførte, samt Udvidelse af Samlinger og Bibliotek i det oprindelig bestemte Omfang.