

er ydet et Bidrag af ca. 1,000 Kr. til Indkøb af Stationsarealet samt Jordarbejder og i Forening med Veje Byraad er anlagt en Stationsvej med en Udgift af ca. 10,000 Kr.

Hvad angaar den eventuelle Bygnings-Overstridelse, skal bemærkes, at Udgiften „Mursten“ — hvilke Anstalten selv har paataget sig at levere paa Byggepladserne — mulig vil blive overskredet med et større Beløb, dels fordi der vil medgaa et større Antal Sten end oprindelig beregnet, dels ved Kørjelsudgiften.

Den af Arkitekten budgetterede Sum af 6,000 Kr. til Konduktør, Tegninger, Tryksager o. s. v. vil sikkert inden Arbejdet er endt, beløbe sig til det dobbelte.

Grunden hertil er følgende:

Der var oprindelig paaregnet 1 lokal Konduktør i 1½ Aar med en maanedlig Gage af 120 Kr. og fri Station.

Med Arbejdets Udbud tilfaldt det imidlertid et saa stort Antal forskellige Entreprenører, hvoraf flere som Følge af Licitationsforholdet syntes at lade sig friste til lettere Arbejds-Vdelse. Det blev da nødvendigt at ansætte 2 Konduktører.

Paa Grund af den Forsinkelte, som Lockouten og dens Følger have bragt det hele Byggeforetagende, vil Funktionstiden blive forlænget til 2½, mulig 3 Aar.

I Foraaret 1899 blev det nødvendigt paa Grund af det forcerede Arbejde at stille til Professor Kleins Raadighed en midlertidig mere selvstændig Medhjælp (Arkitekt Eugen Jørgensen), der tillige kunde overtage Ledelsen af Arbejdet under Professor Kleins Fraværelse paa en nødvendig, længere Rekreatjonsrejse.

Endelig bragte 1899, som bekendt, en ikke ubetydelig Prisstigning paa alt Tryknings-Arbejde.

Bilag 3.

De Kællerste Aandsvage-Anstalter.

Ifølge den Anstalten over for Bygnings-Entreprenørerne ved Bregning-Anlægget konditionsmæssig paahvilende Forpligtelse til at sørge for Tilstedeværelsen af tilstrækkeligt Vand paa samtlige Byggepladser, har Direktionen allerede i Sommeren 1898 maattet lade paabegynde Etablering af Anstaltens Vandforsyning som et af de i Skrivelse herfra under 27de April f. A. nævnte nødvendige forberedende Arbejder.

Efter at alle Boringer vare sluttede, fattedes under Stadsingeniør Jochimsens Tilsyn den af ham planlagte artesfiske Brønd.

Udgiften ved samtlige Boringer — derunder ogsaa de i 1897 udførte Prøve-Boringer — samt ved Brøndens Muring, har andraget 7,122 Kr.

Fra Brønden førtes dernæst Vandledninger med Hæner o. s. v. til alle Byggepladser, hvilket Arbejde har medført en Udgift af 13,090 Kr.

Da det endelige Maskin-Pumpe-Anlæg ikke kunde etableres saa tidligt, at det kunde tages i Brug i Bygge-Anlæggets Begyndelse, maatte et midlertidigt, hos Marius Knudsen i Odense lejet Pumpeværk sættes i Gang. Paa Grund af Lockout'en er det endelige Maskin-Anlægs Udførelse forsinket saa meget, at det midlertidigt ogsaa fungerer, og naar dette, antagelig i næste Maaned, kan hjemsendes, vil dets Etablering og Drift have medført en Udgift af ca. 5,000 Kr. — derunder ca. 1,000 Kr. til Olie og Kul og ca. 2,000 Kr. til Maskinpasningen.

Ifølge de fra Stadsingeniør Jochimsen modtagne Planer og Tilbud vil der endnu til Fuldførelsen af Anstaltens Vandforsynings-Anlæg kræves et Beløb af 10,100 Kr., eventuelt 14,865 Kr., til Filtnings- og Filtrer-Apparat, til Ledningens Forsettelse fra Byggepladserne til selve Bygningerne og eventuelt til Etablering af nødvendige Brand-filtrings-Apparater (Brandhæner og 1 Sprojtte).

Uagtet Direktionen af Budget-Hensyn meget kunde ønske at udflyde den sidstnævnte Udgiftspost, tør den dog for sit Bedkommende ikke paatage sig Ansvar herfor.

En eventuel Brand i en af aandsvage Personer beboet Anstalt rummer saa store Farer, at det næppe vil være forvarligt at undlade de anførte, begrænsede Sikringsforanstaltninger, saa meget mindre, som der netop i den aandsvage Befolkning findes talrige Individuer med pyromane Tilbøjeligheder. Som en Advarsel har saaledes den nylig aabnede Bregning-Afdeling allerede maattet modtage den for sine talrige Brandstiftelser i