

Bilag.

Direktøren for Vandbygningssvæsenet.

Kjøbenhavn, den 27de November 1899.

Foranlediget ved det høje Ministeriums Skrivelse C. 1502 af 16de d. M., hvori Ministeriet anmoder mig om de fornødne Oplysninger til Besvarelse af en fra Folketingets Finansudvalg rettet Forespørgsel om, hvorvidt de Uddybningsarbejder i Limfjorden, der foretages i Genhold til Bevilling paa særlig Lov, ere fremstredne, tillader jeg mig ærbødigst at meddele følgende:

De Uddybningsarbejder, som i Genhold til § 1 i Lov af 26de Marts 1898 skulle foretages for i Limfjorden fra Egholm til Løgstør Bredning at tilvejebringe et Sejløb med 13 Fods Vanddybde og med Bundbredde af 200 Fod paa de retliniede Strækninger og 250 Fod i Krumningerne, fordele sig paa 3 Steder, nemlig:

1. Løbet over Dragbanken, hvor der er paaregnet Optagelse af ca. 18,100 Kubikfavne Fyld;
2. Løbet over Mejlgrundene, hvor der er paaregnet Optagelse af ca. 22,600 Kubikfavne Fyld,
3. Løbet over Løgstør Grunde, hvor der er paaregnet Optagelse af ca. 54,000 Kubikfavne Fyld.

I Løbet over Dragbanken blev Uddybningen paabegyndt i Juni Maaned 1898 med Statens Dampmuddermaskine Nr. 2, og denne har i Forbindelse med 2 af Statens mindre Dampmuddermaskiner — der i Mar have været anvendte i et Par Maaneder for at bringe Vanddybden paa Nordsiden ved Løbets Krumning op til 8 Fod, saaledes at Maskinen Nr. 2 kan flyde paa nævnte Sted og bringe Dybden ogsaa her op til den vedtagne — indtil Midten af indeværende Maaned optaget ca. 12,300 Kubikfavne Fyld.

Uddybningen over Løgstør Grunde er efter afholdt Auktion bleven overdraget til Entreprenørfirmaet Fr. Johansen & S. Saabye.

Entreprenørerne paabegyndte Arbejdet i afvigte April Maaned med 1 stor Dampmuddermaskine; senere er endnu en saadan bragt i Arbejde og i den sidste Tid tillige en mindre Sandpumpemaskine. Indtil Midten af indeværende Maaned var af Entreprenørerne i alt optaget i Løbet over Løgstør Grunde ca. 26,300 Kubikfavne Fyld.

Uddybningen over Mejlgrundene (Bejstrupløbet) tænkes paabegyndt i den nærmeste Tid, saa snart den ny Uddybningsmaskine, der er under Bygning hos Firmaet S. & R. Smit i Kinderbyk i Holland, bliver færdig og afleveret til Vandbygningssvæsenet. Denne Maskine, som særlig er paaregnet til Brug ved den fremtidige Bedligeholdelse af Dybden i Løbene, vil formentlig eventuelt i Forbindelse med 1 a 2 af Statens mindre Dampmuddermaskiner, kunne udføre Uddybningen over Mejlgrundene saaledes, at denne vil være fuldført samtidig med, at Uddybningen af Løbene over Dragbanken og over Løgstør Grunde bliver bragt til Ende.

De i fornævnte Lovs § 2 omhandlede Løb ind til forskellige Havne og Anlægsbroer i Limfjorden ere endnu ikke paabegyndte noget Steds, da der ikke hidtil er fremkommet Begæring derangaaende fra nogen af de vedkommende Kommuner, og Bevilling til deslige Arbejder derfor heller ikke er bleven søgt.

Chr. Otterstrøm.