

det nu har vist sig, at den først paabegyndte Bygning, Arbejdshjemmet for Mænd, med Plads for 100 arbejdsføre Alumner, vil koste højst 97,000 Kr. (har kostet 95,000 Kr.), kan man „i Henhold hertil ansætte tilsvarende Bygninger for de andre 500 Alumner til 485,000 Kr.“ Hertil lægges saa 40,000 Kr. til et Centralvarmeapparat i Skolebygningen, og denne Post af Overslaget er færdig. Det burde imidlertid ikke være undgaaet den ledende Arkitekts Opmærksomhed, at Hjemmet for arbejdsføre Mænd forholdsvis bliver langt billigere end de øvrige Alumnaafdelinger. Udførelse og Indretning er her ganske naturligt langt tarveligere, og Inddelingen af Lokaliteterne for denne rolige Belægning, der hovedsagelig er beskæftiget ved Udarbejde, væsentlig billigere end for de andre Afdelinger, der efter deres særlige Bestemmelse fordre kostbarere Indretninger, Plads til forholdsvis langt talrigere Tilsyn, Plejersker osv. Resultatet er da ogsaa blevet, at medens Arbejdsafdelingen har kostet pr. Kvadratalen Bygning 45 Kr., har Skoleafdelingen kostet 56 Kr. og Afslyafdelingen 59 Kr., Tal, der vise, hvor lidet Arbejdshjemmet for 100 mandlige Alumner har kunnet tjene til Norm for Pladsen til de øvrige 500 Alumner. Hertil kommer hyderligere, at særlig Skoleafdelingen maa have et langt større bebygget Areal pr. Alumn end for nævnte Arbejdshjem. Skoleafdelingen har Plads til 150 eventuelt 170 Alumner. Efter den af Arkitekten i Overslaget anvendte Beregningsmaade skulde denne Afdeling altsaa — endda beregnet for det største Antal Alumner — være bleven opført for $\frac{17}{10} \times 97,000$ Kr., eller 164,900 Kr. foruden Udgiften til Varmeapparatet. Afdelingen har kostet — Centralvarmen fraregnet — 285,375 Kr. Og om Budene ved Licitationen over denne Afdeling, den sidste, udtaler Prof. Klein i Skrivelse af 24de Juli 1899, „at skønt de vare forholdsvis lidt højere end ved de tidligere Licitationer, vare de dog meget billige i Forhold til det Arbejde, der udfordredes.“

Medens selve Alumne-Bygningerne saaledes af Arkitekten vare anslaaede til 622,000 Kr., have de kostet 895,000 Kr., eller 273,000 Kr. mere end paaregnet. For

de øvrige Bygninger stiller denne Part af Overslaget sig saaledes: Vandværket 60,000 Kr. (har kostet 81,096 Kr.), Sygehuset 40,000 Kr. (57,000 Kr.), Siglapellet 4,000 Kr. (5,200 Kr.), Cellebygningen (ikke opført paa Overslaget) 23,000 Kr., Administrationsbygningen 43,000 Kr. (39,000 Kr.), en Inspektorbolig 15,000 Kr. (14,206 Kr.), de tilstedeværende Bygningers Ombygning (ikke opført paa Overslaget) 20,000 Kr.

Det er vel rimeligt, at Professor Keller vilde have gjort Arkitekten opmærksom paa det umulige i at lægge Anstaltens billigste Bygning til Norm for B.kostningen ved de øvrige Alumne-Bygninger, saafremt Professor Klein havde udarbejdet Overslaget sammen med ham. Vi skal i den Anledning henpege paa de skæbnesvangre Følger, Manglen paa Tid synes at have haft ved Planlægning og Paabegyndelse af det hele Arbejde. I foranævnte Erklæring i „Verl. Tid.“ udtaler Professor Klein, at naar Professor Keller, „uden at der var Tid til at konferere med mig (Klein)“, gif ind paa at modtage Lovens Tilbud og Forpligtelser, skyldes dette en Fejltagelse af ham, altsaa foranlediget ved den nævnte Mangel paa Tid; og det — fire Maaneder efter Lovens Vedtagelse — for Ministeren og Direktionen præsenterede Overslag, der motiverede Arbejds Paabegyndelse og Gernemsførelse, trods Fejltagelsen, henviser til, at „det maa staa for mit (Kleins) Ansvar, da Tiden ikke har tilladt mig at konferere med Professor Keller.“

At den Del af Overslaget, der angaar Ingeniørarbejdet, burde have været udført af en Ingeniør, naar man virkelig ønskede en forsvarlig Kalkule, er indlysende. Det til disse Arbejder anslaaede Beløb synes imidlertid at være opstillet ganske løst af Arkitekten, og har da ogsaa vist sig lige saa fjernt fra Virkeligheden som Overslagene over Bygningerne. Naar Direktionen i sin Marsberetning klager over, at den desværre først i Januar 1900 modtog endelig Opgørelse fra den ledende Ingeniør over de Udgifter, disse Arbejder virkelig vilde medføre, saaledes at den først ved Modtagelsen af dette Overslag erfarede, at den vilde komme tilfört og derfor nu „foranledigede