

en Revision af den hele Stilling", da synes det sene Tidspunkt at henhøre til et Forhold, hvorom Justitsraad Meyer skriver: „Nogle Bønsøgeligheder har der foreligget ved Arkitektens noget manglende Tilbøjelighed til Samarbejde med Anstaltens ledende Ingeniør, som med Interesse og Dygtighed har løst den ham stillede Opgave." Men da Vicitationen over den sidste af Bygningerne, Skoleafdelingen, allerede havde været afholdt den 27de Maj 1899, burde det længe før forannævnte Tidspunkt, Januar 1900, have staaet Direktionen klart, at det Overslag, hvortil man henholdt sig, absolut ikke holdt Stik, og at man forlængst var kommen uden for „den sikre Side“.

Relativt allerlængst borte fra Virkeligheden viser Arkitektens Post „Konduktørløn, Kontorhold" sig dog at have været. Der er hertil opført 6,000 Kr. sammen med 10,000 Kr. i Arkitekt-honorar, i alt 16,000 Kr. Udgiften har imidlertid været 51,000 Kr., nemlig: Arkitekt-honorar 10,000 Kr., Ingeniør-honorar 7,650 Kr., Konduktørløn m. v. vedrørende Ingeniørarbejde 7,700 Kr., Konduktørløn m. v. vedrørende Arkitekten 16,700 Kr., andre Udgifter 8,950 Kr.

Medens Arbejdet saaledes er paabegyndt efter et ganske løst opsat Overslag, hvor Hovedposten er fremkommen ved et Regnestykke, hvis nødvendigvis gale Facit paa Forhaand burde have været indlysende, synes man heller ikke i Ministeriet at have haft Følelse af Nødvendigheden af, at et saa betydeligt og kostbart Byggeforetagende blev baseret paa et grundigt og omhyggeligt Forarbejde. I en Erklæring af Professor Keller hedder det nemlig saaledes: „Efter Lovens Bestagelse henvendte jeg mig personlig til den påværende Kultusminister for at erfare, om Ministeriet eller Direktionen skulde antage Arkitekten. Ministeren erklærede, at enten maatte der staffles en Arkitekt, der vilde nøjes med et mindre, bestemt Honorar, eller ogsaa skulde der bygges uden Arkitekt, d. v. med en Bygmester (Murmester).“

Den forbrugte Byggesum.

Medens det bevilgede Beløb er betydeligt overstredet og Arkitektens Generalover-

slag i endnu betydeligere Grad, vil det fremgaa af foranstøt, at der neppe vilde være opstaaet uforholdsmæssige Overskridelser, saafremt Størrelsen af Bevillingen var fastsat og derefter navnlig Arbejdets Paabegyndelse sket paa Grundlag af Overslag, der virkelig vare gennemarbejdede og tilforladelige. Vi have nævnt, at den valgte Plads nødvendigvis har maattet fordyre Byggearbejdet. I forskellige Retninger kunde der formentlig ogsaa have været foretaget Besparelser paa Bygningernes Udtyrelse, uden at de derfor havde været mindre egnede til deres Brug. Ligeledes er der sket Fordyrelser derved, at der hyppigt har vist sig supplerende Arbejder, som vare nødvendige og selvsølgelige, men som ikke fandtes opførte paa Arkitektens Vicitationsbetingelser og Beskrivelser. Af saadanne er paavist os ikke saa Tilfælde, der altsaa maa betales paa Ekstraregning og dermed efter Priser, der ere uafhængige af Vicitationspriserne og som følge heraf ret store. Men disse forskellige Forhold kan dog ingenlunde nærme sig den Bygningsoverskridelse, hvorom her er Tale. Hadde derimod Arkitektens Overslag været virkelig indgaaende, i Stedet for at det indskrænker sig til at udfinde Beføstningen for Bygninger m. v. til 500 Nummer paa Afslafdelingerne og Skolehjemmet ved at multiplicere Beføstningen for et Hjem for 100 arbejdsføre Mænd med 5, og i Stedet for et af en Ingeniør udarbejdet Overslag over Ingeniørarbejderne at sætte et af den paa dette Omraade ikke sagkyndige Arkitekt anbragt rundt Tal, — foruden at store Udgiftsposter rent ere glemte — vilde man forud være kommen til en indgaaende Overvejelse af, hvorvidt der overhovedet var Mulighed for at gennemføre Sagen, i alt Fald efter den lagte Plan, eller om denne kunde reduceres saaledes, at Sagens Gennemførelse dog blev mulig. Bestyrelsen formener det sidste; i sin Marsberetning, der omhandler Byggeforetagendet, udtaler den, at havde man ved Arbejdets Paabegyndelse „raadet over den senere høstede Erfaring“, kunde man have foretaget forskellige Reduktioner, særlig ved den beregnede Plads pr. Alumn, og „det havde da været muligt at