

føge Konditionerne for Entreprenørerne overholdte. Disse i flere Retninger middelmaadige Præstationer ville i Anstaltens daglige Drift medføre Vanskeligheder og Forstyrrelser, som kunne blive ret følelige og de ville belaste Anstaltens Budget med forholdsvis betydelige Udgifter til Reparationer.

De til Bygningerne anvendte Mursten ere af en tarvelig Kvalitet og burde ikke have været anvendte til udbvendige Facader; de bedste af dem, de røde Sten i Skolehjemmet og Vandtaarnet, ere fulde af Kalk og Flint, hvoraf vil resultere Forvittringer og Sprængninger af Facadestene, og de i de øvrige Bygningers affurede og hvidtede Facader anbragte Mursten ere heller ikke at anse som vejrbestandige. Bygningernes forbejlerligt temmelig udsatte Beliggenhed vil uden Tvivl medføre, at disse Sten snart skulle af, og der vil da næppe være andet at gøre end at pudse Facaderne med Cement blandet med Mørtel, hvilken Foranstaltning med større Nytte og langt mindre Udgift kunde have været foretaget samtidig med Bygningernes Opførelse.

Snedkerarbejdet er i samtlige Bygninger og ganske særlig i Møbl- og Skoleafdelingerne at betegne som middelmaadigt; Dørene ere udførte med en Fylthing i Dørens hele Bredde og af for tyndt Træ, foreløbig har dette haft til Følge, at den udbulnede brede Fylthing sprænger Dørene i deres Sammensøjninger, og til Sommeren ville disse Fylthinger sandsynligvis tørre saa meget ind, at der bliver Abninger mellem dem og Ramtræet i Dørene. Dørhængsler og Hængsler og ganske særlig Vinduesbeslaget er utilladelig let, saavel i Dimensioner som i Udførelse. I Hovedkøkkenerne er det anbragte Træinventarium ligeledes af en saadan Bestaffenhed, at det i en nær Fremtid maa fornyes.

Som gennemgaaende for det hele Byggeforetagende fremhæves altsaa her slette Mursten, der rimeligvis om kort Tid ville nødvendiggøre et betydeligt og kostbart Byggearbejde ved Misærens Dækning under Cementpuds; middelmaadigt Snedkerarbejde, der ligeledes i en nær Fremtid maa ventes at udkræve større Fornyelsesarbejder, og overhovedet „i flere Retninger middelmaa-

dige Præstationer“, der ville medføre forholdsvis betydelige Udgifter til Bygningsreparationer, samt en almindelig Mangel paa fuld Overholdelse af Konditionerne for Entrepriserne. Og som Grund til dette sidste anføres Mangel paa en tilstrækkelig effektiv Kontrol og erfaren Ledelse. Ligesom denne Mangel giver sig tilkende i Resultaterne, have vi ligeledes ved Samtalerne med Direktionens Formand faaet Indtryk af, at den har gjort sig gældende under det hele Byggeforetagende. Arkitekten har næppe betragtet den umiddelbare Kontrol som hørende med til hans Hverv, og der har under Arbejdets Gang, efterhaanden været ansat ikke mindre end fire forskellige Konduktører, hvad der hverken kan give Kontinuitet i Tilsynet eller den nødvendige Autoritet over for de talrige Entreprenører. Men det burde selvfølgelig have været Direktionen magtpaaliggende, eventuelt gennem Kultusministeriet, at skaffe fastere og langt mere fyldestgørende Forhold til Veje paa dette Omraade, saaledes at det store Byggearbejde, ved hvilket en Mængde forskellige Entreprenører arbejdede, var foregaaet under en virkelig effektiv Kontrol.

Vi gengive derefter Justitsraad Meyers Paavisning af specielle Fejl og Mangler: „I en Del af Klosetrummene — særlig de store Rum for Trugklosetterne i Møblafdelingen — og de dertil hørende saakaldte Kenserum (Lokaler, hvori urenlige Nummer vaskes), er der anbragt Træbjælkelag med almindelige Brædegulve, medens der burde have været henlagt impermeable Gulve paa Jern- og Murkonstruktioner i disse Lokaler; foruden de rent hygiejniske Mangler og den Smittefare, der kan forudsættes at resultere af Trækonstruktioner i disse Lokalers Gulve, ville de uden Tvivl snart være opraadnede og fortærede af Svamp.

I alle Hovedkøkkener er der gennemført den Anordning, at Gulvet, der i Skoleafdelingens Køkken er af Cementpuds, har Fald til en smal Rende langs Væggene, som er meget vanskelig at rense; over denne Rende ere Køkkenbordene med derunder værende Skabe og Hylber anbragte langs Væggene; i Skabene under Køkkenbordene opbevares