

Paa dette Tidspunkt vare Udgifterne saaledes overskredne med i alt ca. 4,000 Kr., hvortil kom, at Salget af Skerpinggaard indbragte 1,000 Kr. mindre end ventet, saaledes at Overskridelsen i alt androg ca. 5,000 Kr.

Efter at Herredsfogden i December 1909 havde taget Boligen i Brug, viste det sig snart, at den led af adskillige til Dels meget væsentlige Mangler, navnlig med Hensyn til Bygningens Soliditet. Den kgl. Bygningsinspektør foretog derefter i Foraaret 1910 Besigtigelse af Manglerne og udtalte sig meget skarpt om Arbejdet ved Boligen. Efter at Herredsfogden i denne Anledning havde gjort Indstilling til Justitsministeriet om Restaurering af Boligen, udtalte Ministeriet i Skrivelse af 2. Maj f. A., at det maatte være overladt Embedsmanden selv at træffe de i Sagens Anledning fornødne Foranstaltninger til Varetagelse af Embedets og sine egne Interesser.

Herredsfogden, som efter de gjorte Erfaringer ikke ansaa det forsvarligt at lade Arkitekt Paludan forestaa Restaureringen, antog derefter en ny Arkitekt, der gjorde en Række meget væsentlige Udsættelser ved den lige fuldførte Embedsbolig.

Udgifterne ved dette Restaureringsarbejde udgjorde, som det fremgaar af Byggeregnskabet, ca. 5,000 Kr.

Endelig har Herredsfogden til den højtliggende Have ladet anlægge en Vandledning med en Bekostning af ca. 120 Kr. samt ladet anbringe en Lynafleder til ca. 111 Kr., ligesom der har været forskellige andre Udgifter.

Herredsfoged Bang har opgjort Nættoudgiften ved Boligens Opførelse til 37,626 Kr. 84 Ø.

Herredsfogden har for et Beløb af 2,224 Kr. 80 Ø. paa Embedets Vegne anlagt Erstatningssøgsmaal mod Arkitekt Paludan, der af det ham oprindeligt tillagte Arkitekthonorar 1,250 Kr. samt Rejsseudgifter ca. 150 Kr. kun har erholdt udbetalt 600 Kr.

Efter den endelige Fuldførelse af Embedsboligen er denne bleven synet og Byggeregnskabet gennemgaaet af den kgl. Bygningsinspektør, der har udtalt, at Arbejderne nu synes forsvarligt udførte, samt at der intet er at erindre mod Regnskabet som saadant.

Herredsfoged Bang har i sit Andragende anført, at Ansvar for de be-  
gaaede Fejl ved Boligens Konstruktion og Opførelse formentlig ikke kan paahvile ham, at de øvrige Arbejder og Udgifter, som han har ladet foretage og afholde udover, hvad der oprindeligt var approberet af Ministeriet, ere saa utvivlsomme Forbedringer, at han med Grund turde gaa ud fra, at Approbationen ikke vilde blive nægtet, og at Grunden til, at saadan Approbation ikke i Tide er søgt, maa søges i, at der paa Grund af de paagældende Arbejders Sammenhæng med de øvrige Arbejder ikke var Tid til at indhente fornøden Approbation.

Han har derhos anført, at Embedsboligens Opførelse og Restaurering allerede paa forskellig Maade har paaført ham betydelig Udgift.

Han formener derhos, at der nu er tilvejebragt en saavel i det ydre som i det indre solid og velindrettet Embedsbolig, og at han ved i saa stort Omfang som sket at lade de forefundne Mangler afhjælpe har varetaget Embedets Tarv paa bedste Maade.

Naar det yderligere Statslaan er søgt til et Beløb af 12,000 Kr., er dette sket med Henblik paa den Eventualitet, at Arkitekt Paludan under den mellem ham og Embedet verserende Proces skulde faa sig tilkendt det resterende Arkitekthonorar, 800 Kr., og Laanet er derfor søgt saaledes, at det kun bliver at udbetale i sin Helhed, for saa vidt dette maatte blive nødvendigt til Dækning af, hvad Arkitekt Paludan eventuelt maatte faa tilkendt i tilgodehavende Honorar.

Embedsmanden har endelig anført, at den Husleje, der vil komme til at paahvile Embedet, ikke vil blive uforholdsmæssig, idet den, som i Andragendet opgjort, vil komme til at udgøre ca. 635 Kr. aarlig, og Embedet har forholdsvis betydelige Indtægter.

Amtmanden over Thisted Amt har anbefalet Andragendet, idet han har udtalt, at Hovedskylden for, at Byggearbejdet er blevet saa meget dyrere end oprindeligt paaregnet, maa paahvile Arkitekt Paludan, at de paa Herredsfogdens Foranledning foretagne Arbejder udover de oprindeligt approberede ere saa utvivlsomme Forbedringer, at det var venteligt, at Approbation ikke vilde blive nægtet,