

Underbilag.

Genpart.

Hvide Sande.

p. t. København, den 7. December 1914.

Forleden ude paa nordre Mole spurgte Ministeren, om jeg da virkelig mente, at det Projekt med et Sæt Indbygninger (Forslag I. a.) nu vilde koste lige saa meget som Overslagssummen fra sidste Vinter uagtet alt det, der var bygget i Mellemtiden.

Desværre havde jeg ikke det rette Svar paa rede Haand og vil derfor forsøge paa her nedenfor at belyse Sagen nærmere.

Da Rigsdagsforhandlingerne sluttede sidste Sommer uden nogen Afgørelse om Hvide Sande, maatte Vandbygningsvæsenet foretage Foranstaltninger for paa bedste Maade at forsvare de eksisterende Værker mod de kommende Efteraars- og Vinterstormes Angreb.

Den sikreste Maade vilde have været en midlertidig Lukning med f. Eks. Forslag II. som endelig Løsning. Den næstsikreste vilde være at forcere Forslag I. a. igennem med en saa lille Aabning som mulig. Jo mindre Aabningen er, desmere faar man nemlig Havet til at hjælpe sig med at lave Forstrand og lægge Sand op i Krogene mellem Molerne og Havet, hvad der er en bedre og billigere Beskyttelse end de mange Blokke, man ellers tvinges til at lægge ud.

Ingen af disse Maader kunde vi imidlertid anvende, da vi jo derved vilde foregribe Lovgivningsmagtens fremtidige Bestemmelser, saa der var ikke andet at gøre end at udføre, hvad der efter Omstændighederne og efterhaanden viste sig nødvendigt.

Vi blev saaledes i Virkeligheden tvungne ind paa at løse en hel anden Opgave end at gennemføre Forslag I. a., en Opgave, som forhaabentlig og formodentlig ogsaa er løst, saafremt Vejrforholdene da ikke bliver altfor ugunstige, og det vil derfor vistnok nu lettere kunne forstaas, at vi desværre ikke er avancerede i Retning af Forslag I. a.

Paa medfølgende Plan af Forslag I. a. er med rød Skravering vist, hvor meget eller snarere hvor lidt af det, der er udført i Aar, der kommer dette Forslag til gode. Af Posterne i Overslagssummen, 1,810,000 Kr. (se Forslag til Lov Side 16): „Bundsikring, Molernes Genopførelse, Armene og Undervandshøfder“ har vi egentlig kun udført en Del af Molernes Genopførelse samt Blokkastningerne om disse, idet der jo endnu mangler ca. 17 Meter i hver af dem. Undervandshøfderne kan anslaaes til det samme som tidligere, medens Armene og Bundsikringen nu maa blive meget dyrere paa Grund af de større Dybder. Udgifterne til Forslagets Gennemførelse nu maa saaledes skønsomt nærme sig den gamle Overslagssum.

Medfølgende Overslag af 3. December 1914, der er udregnet paa det nuværende Grundlag og efter de samme Principper som forrige Gang, giver et endnu daarligere Resultat, nemlig en Overslagssum paa 2,050,000 Kr.

Anderledes stiller Sagen sig med Hensyn til Forslag II., hvoraf der her ogsaa medfølger en Plan.

Det vil af denne ses, at alt det Arbejde, der ifølge dette Projekt skulde udføres som permanent Arbejde ved de gamle Moler, allerede er udført, idet