

1. En ny Betjentbolig med 2 Lejligheder, begyndt Oktober 1917, tagen i Brug April 1918.
2. En ny Betjentbolig med 2 Lejligheder, begyndt Marts 1918, som skal være færdig til Oktober d. A.
3. En ny Betjentbolig med 2 Lejligheder er bevilget og vil blive paabegyndt September d. A.
4. Udvidelse af Hestestald paa Fængselets Landbrug, paabegyndt Maj d. A. og næsten færdig.
5. Udvidelse af Ladebygning paa Fængselets Landbrug, paabegyndt i disse Dage, skal være færdig til August og
6. Opførelse af et Arbejds- og Redskabsskur i Fængselets nye Køkkenhave, ikke paabegyndt, skal være færdigt til September d. A.

Foruden 3 Murerbetjente og 1 Tømrerbetjent sysselsættes ved disse Arbejder 2 fremmede Tømrere, 3—4 Arbejdsmænd og Kuske samt 4—5 Fanger.

F. Ammitzbøll

Til Direktoratet for Fængselsvæsenet.

Inspektionen

for

Straffeanstalten paa Christianshavn.

København, den 25. Juni 1918.

I Anledning af Justitsministeriets Skrivelse af 22. d. M. — Journal Nr. 1989/1917 — og dermed fulgte Ekstrakt-Afskrift af Skrivelse af 20. d. M. fra Justitsministeriet skal jeg oplyse, at der ved Christianshavns Straffeanstalt alt ud over Anstaltens sædvanlige Vedligeholdelsesarbejder siden Oktober Maaned f. A. ikke er sat andre Arbejder i Gang end en Hovedreparation af Anstaltens Kirke, at dette Arbejde, der har kostet i alt 5 077 Kr. 78 Øre, er fuldendt, og at det kun har krævet nogle faa Mands Arbejde i ca. 1 Maaned.

Weibüll,

kst.

Til Justitsministeriet.

Direktøren for Fængselsvæsenet.