

54) *Samme Konto.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København 2. Marts 1923.

Gpd. IV. Nr. 409.

Paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 er der som Postvæsenets Andel i Udgifterne ved Ommuring af Skorstenen ved Post- og Telegrafbygningen i Viborg søgt bevilget et Beløb af 2 276 Kr. Udgifterne har imidlertid andraget i alt 4 971 Kr. 57 Ø. mod beregnet ca. 3 500 Kr., saaledes at Postvæsenets Andel herefter bliver 3 233 Kr. 26 Ø., og jeg skal derfor, idet jeg vedlægger Afskrift af en af vedkommende Bygningsinspektør i Anledning af den stedfundne Overskridelse af det beregnede Beløb afgiven Erklæring, anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. I. Driften. Udgiftskonto B. 4. (Postvæsenets Ejendomme og Lokaler). Underkonto a. (Vedligeholdelser og Forbedringer samt mindre Udvidelser).

Summen forhøjes med 958 Kr.

M. N. SLEBSAGER.

Kerra.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

Bilag.

Arkitekt Ejnar Pæckness.

Afskrift.

Aalborg, den 12. Februar 1923.

I Anledning af Generaldirektoratets Skrivelse af 31. Januar 1923 — IV. Nr. 80 — angaaende Oplysning om Overskridelsen vedrørende Ombygningen af Skorstenen til Varmeanlægget ved Viborg Postbygning skal jeg tjenstlig meddele:

1) Der var i Overslaget regnet med, at der kunde anvendes ca. 3 000 Stk. gamle Sten til Genopførelsen, men det viste sig, at de alle var saa gennemtrængt af Sod, saa de var ganske ubrugelige.

2) Under Nedbrydningen viste det sig, at Soden var trængt saa langt ud i Sidemurene, at man maatte nedbryde og skalmure ca. 11 m², hvilket gav en betydelig Merudgift, da det maatte styrtes gennem Skorstenen til Kælderen og derfra transporteres bort.

3) Ved Aabning af Kældermuren var der Opfyld under Stempelrummet i ca. 1,5 m Højde, og for at naa fast Bund maatte der udgraves til 2,1 m Dybde under Kældergulvet, hvilket gav mere Jord- og Betonarbejde.

4) I Overslaget var regnet med den samme Højde som den gamle Skorsten, men af Hensyn til Trækket blev det nødvendigt at forhøje den nye med 2,3 m.

5) Til den indvendige Kærne var regnet med haardbrændte Sten, men blev opført af ildfast Materiale, for at der kunde anvendes alt Slags Brændsel.

6) I alle Rum, der støder op til Skorstenen, blev den befængte Puds afhugget, Muren rensed og smurt med Vatolin for at sikre sig mod Sodpletter paa den indvendige Mur.

7) I Tagbjælkelaget, hvor de Bjælker, der stødte op mod Skorstenen, var ødelagt, blev disse afskaaert og fornyet, og fornøden Forankring foretaget.