

ærede Udvalg fremsendt den i Afskrift vedlagte Redegørelse, af hvilken det bl. a. vil ses, at der allerede paa dette Tidspunkt paa Grund af Prisstigninger maatte paaregnes en meget betydelig Merudgift, der, for saa vidt angik de allerede udførte Arbejder, androg ca. 210 000 Kr. Man modtog derhos en Beregning over, hvad hele Restaureringen med de da gældende Priser kunde antages at blive, og i Henhold til vedlagte Beregning blev Beløbet da anslaaet til i alt 1 466 244 Kr., eller en Merudgift set i Forhold til det oprindelige Overslag paa 677 633 Kr. Paa Foranledning af Folketingsmand Pitzner, Medlem af det ærede Udvalgs Byggeudvalg, blev der udarbejdet en reduceret Arbejdsplan, der ligeledes vedlægges, og hvorefter man foreløbig udskød Arbejder med den projekterede nye Forstanderbolig, en Del af Buegangen i Syd- og Østfløjen samt Kirkens indre Udsmykning. Restaureringen i en saaledes reduceret Skikkelse ansloges til at medføre en Udgift af i alt 1 153 733 Kr. Uden paa dette Tidspunkt at tage endeligt Standpunkt til, i hvilket Omfang Restaureringen skulde udføres, om efter den oprindelige Plan eller efter den foran nævnte reducerede Plan, hvilket heller ikke paa dette Tidspunkt var nødvendigt, idet de Arbejder, der efter den reducerede Plan skulde udskydes, kunde blive det sidste Led i Arbejdet, blev der paa Finanslovene for 1922—23 og 1923—24 bevilget henholdsvis 210 000 Kr. og 100 000 Kr., saaledes at der pr. 1. April d. A. var bevilget 904 982 Kr. (bortset fra Beløbene til Fundamentering).

Efter Anmodning udarbejdede Arkitekten i indeværende Foraar en nærmere Redegørelse dels for de udførte, dels for de da resterende Arbejder, hvilke Redegørelser ligeledes vedlægges. Foranlediget heraf blev Synet anmodet om at tage Forholdene i Øjesyn i indeværende Sommer, og der blev da truffet den Ændring i Arbejdsplanen, at man med de allerede bevilgede Midler skulde naa saa vidt, at Kirken var færdig i sin rent bygningsmæssige Istandsættelse, saaledes at denne, bortset fra Inventar og Taarnets og Klosterets Istandsættelse, kunde siges at være i ethvert Fald foreløbig afsluttet. Saa vidt i Restaureringen vil det ogsaa være muligt at komme ved Hjælp af det Beløb af ca. 60 000 Kr., der endnu ikke er forbrugt af de bevilgede Beløb. De resterende Arbejder er anslaaet til en Udgift af 577 000 Kr.

Interessen ved dette Bygningsmindesmærke er saa stor, at man meget maa anbefale, at de fornødne Midler fremdeles stilles til Raadighed til Gennemførelse af den fulde Plan.

JACOB APPEL.

Til Folketingets Finansudvalg.

M. Korsgaard,
Fm.

175

Kirkeministeriet. København, den 20. December 1923.

Journ. Nr. 3 X. 1355.

Fra Bestyrelsen for Aarhus Domkirke har Ministeriet modtaget et Andragende om, at der udover det paa Finanslovene for de sidste 6 Aar ydede Statstilskud af i alt 305 000 Kr. maa blive ydet et yderligere Statstilskud til en Hovedstandsættelse af Aarhus Domkirke, idet det ikke har været muligt at gennemføre de nødvendige Restaureringsarbejder for den oprindelig i 1917 anslaaede Sum.

Til nærmere Belysning af denne Sag skal Ministeriet anføre, at ifølge det af nu afdøde Bygningsinspektør, Professor Kampmann i sin Tid udarbejdede Forslag til Domkirkens Istandsættelse ansloges Bekostningen ved forskellige Arbejder, som fandtes nødvendige eller ønskelige, til i alt 870 000 Kr., men heri var indbefattet en Del Arbejder, som ikke kunde anses for absolut nødvendige, og Forslaget blev derfor af Ministeriet reduceret, saaledes at det kun kom til at omfatte absolut nødvendige Istandsættelsesarbejder.