

Overslag forelaa ikke, men Professor Kampmann havde gjort følgende Udkast til Udgifternes Fordeling paa de enkelte Konti:

1. Fundering og Jordarbejde .....	461 618 Kr.
2. Murerarbejde .....	3 813 307 —
3. Stenhuggerarbejde .....	1 298 259 —
4. Tømrerarbejde .....	20 000 —
5. Snedkerarbejde .....	630 000 —
6. Glarmesterarbejde .....	60 000 —
7. Linoleum .....	175 000 —
8. Malerarbejde .....	260 000 —
9. Smedearbejde .....	280 000 —
10. Blikkenslagerarbejde .....	30 000 —
11. Gørtlerarbejde .....	20 000 —
12. Ovenlystage .....	104 000 —
13. Tegnestue og Plankeværk .....	30 000 —
14. Uforudseelige Udgifter .....	500 000 —
15. Ingeniørarbejde .....	1 670 000 —
16. Konduktør .....	39 600 —
17. Arkitekt .....	411 246 —
18. Pladsudgifter og Pladsopsyn .....	55 000 —
	<hr/>
	9 858 030 Kr.
ikke medregnet .....	11 970 —
	<hr/>
	9 870 000 Kr.

Ved Arbejdets Begyndelse vedtog Kommunalbestyrelsen at bemyndige Magistraten til efter Forhandlinger med og i Overensstemmelse med et af Borgerrepræsentationen nedsat Udvalg paa 9 Medlemmer at foretage saadanne Forandringer, som man efter de Forhandlinger, der maatte blive ført med Staten eller andre, maatte komme til Enighed om, og som maatte vise sig paakrævede, efterhaanden som Bygningen skrider frem. Dette Udvalg, i hvilket ogsaa Justitsministeriet har været repræsenteret, har nøje fulgt Arbejdets Gang.

Der har ved denne Bygning været mange og store Vanskeligheder at overvinde, ikke mindst foraarsaget af de urolige Arbejdsforhold, som de Aar, i hvilke Opførelsen har staaet paa, har været præget af. Det nævnte, af Borgerrepræsentationen valgte Udvalg har afholdt en Række Møder, og for til Stadighed at kunne følge, hvorledes de bevilgede Midler anvendtes, efterhaanden som Bygningen rejstes, har Udvalget, da Funderingsarbejdet og det første Murerarbejde var tilendebragt, af Arkitekten forlangt fjerdingaarlige Indberetninger om Beløbenes Anvendelse. De nævnte Indberetninger har været Genstand for indgaaende Drøftelser i Udvalget, og de Overskridelser af Bevillingen, der maatte fremkomme som Følge af de varierende og i Aarene til 1921 stærkt stigende Priser paa Arbejdsløn og Materialer, har derfor ikke unddraget sig Opmærksomheden. Justitsministeriet har efterhaanden til Folketingets Finansudvalg fremsendt disse Indberetninger.

Da man i Aaret 1922 mente at være naaet til en saadan Fasthed i Priser paa Arbejdsløn og Materialer, at der med nogenlunde Sikkerhed kunne udarbejdes et Overslag over Udgifterne ved Bygningens Fuldførelse, anmodede Udvalget Arkitekten om at anstille en saadan Beregning.

Herefter vil Udgifterne ved Bygningens Opførelse andrage følgende Beløb:

Af det bevilgede Beløb og indenfor de af Professor Kampmann op-	Kr.	Ø.
stillede Rammer er indtil 1. April 1922 anvendt .....	5 074 957.	03
og der er saaledes til Rest .....	4 795 042.	97
	<hr/>	
	9 870 000.	