

Bygningsarbejderne, som kunde antages at komme til Udførelse i det nævnte Finansaar. Den samlede Udgift til Erhvervelse af Grund og til Opførelse af Bygningen var anslaaet til 1 400 000 Kr., jfr. nærmere Bemærkningerne i Rigsdagstidende 1941—42, Tillæg B. Sp. 867—72. Restbeløbet, 445 000 Kr., forventedes at komme til Udbetaling i Finansaaet 1943—44.

Paa Finansloven for Finansaaet 1943—44 § 26 I. B. 10. B. 7. er til det omhandlede Formaal bevilget et Beløb af 463 400 Kr., nemlig det fornævnte Beløb 445 000 Kr. samt et Beløb af 18 400 Kr. til Erhvervelse af et yderligere Areal, hvormed det havde vist sig nødvendigt at udvide Byggegrunden, jfr. Bemærkningerne til Forslag til nævnte Finanslov, Rigsdagstidende 1942—43, Tillæg A. Sp. 2323—24.

Da Arbejderne ikke kunde paabegyndes saa tidligt som forudsat, saaledes at en væsentlig mindre Del af Bygningsarbejderne end oprindelig paaregnet blev udført i Finansaaet 1942—43, kom der af det bevilgede Beløb kun i alt 386 725 Kr. til Udbetaling. Restbeløbet, 568 275 Kr., vilde saaledes være at overføre til Finansaaet 1943—44. Endvidere skulde i Finansaaet 1943—44 søges bevilget et Beløb af yderligere 15 475 Kr. til Dækning af Merudgiften ved en af de vanskelige Grundforhold nødvendiggjort Udvidelse af Byggegrunden, jfr. herved Justitsministeriets Skrivelse af 21. Oktober 1942 (Finansministeriets J. Nr. S. 2237). Udgiften i Finansaaet 1943—44 var herefter forudsat at ville blive 463 400 Kr. + 568 275 Kr. + 15 475 Kr. eller 1 047 150 Kr. Et af Justitsministeriet fremsat Ændringsforslag om Forhøjelse af Bevillingen for Finansaaet 1943—44 blev tiltraadt af Finansministeriet i Skrivelse af 5. Marts 1943 (S. 530/43), men naaede ikke at blive optaget paa Finansloven.

I en til Justitsministeriet afgiven Redegørelse angaaende de omhandlede Arbejder har Ministeriets tilsynsførende Arkitekt meddelt, at Arbejdet først kan forventes afsluttet i Løbet af Finansaaet 1944—45, og at det oprindelige Overslag, som hidrører fra Foraaret 1941, maa forventes overskredet med ca. 379 000 Kr. Denne Overskridelse hidrører for et Beløb af ca. 61 000 Kr. fra uforudselige Ekstraarbejder, som efter Projektets Udarbejdelse har vist sig paakrævede, samt det Forhold, at det af Hensyn til Opbevaring af de indkøbte Materialer har været nødvendigt at opføre flere solide Skure og iværksætte Vagttjeneste. Den øvrige Del af Overskridelsen, 318 000 Kr., maa begrundes i de i Mellemtiden indtrufne Prisstigninger. Paa Ingeniørarbejderne, som ved det oprindelige Overslag var anslaaet til ca. 230 000 Kr., maa saaledes paaregnes en Stigning paa 105 500 Kr. eller ca. 45 pCt., og paa Arkitektarbejderne, der ansattes til 1 065 000 Kr., en Stigning paa 212 500 Kr. eller ca. 20 pCt. Af Overskridelsen paaregner Ministeriet at kunne faa godtgjort et Beløb af 17 125 Kr. fra Københavns Magistrat, idet dette svarer til en Merudgift, Staten har haft ved Overdækning af en paa Grunden værende Kloak, med hvis Eksistens Justitsministeriet ikke var gjort bekendt.

Overskridelsen reduceres herefter til i alt 361 875 Kr. Statens Bygningsraad har udtalt, at den nu kalkulerede Bygningsudgift maa skønnes at være rimelig.

Efter Oplysning fra Arkitekten kan der i Finansaaet 1944—45 paaregnes Bygningsudgifter til ca. 250 000 Kr., medens den øvrige Del af Bygningsudgifterne vil komme til Udbetaling i Finansaaet 1943—44. Udgifterne til Bygningsarbejder vil saaledes i Finansaaet 1943—44 andrage ca. 1 047 150 Kr. + ca. 361 875 Kr. eller 1 409 025 Kr. med Fradrag af fornævnte 250 000 Kr., eller i alt 1 159 025 Kr.

Justitsministeriet har nu fra Rigspolitichefen modtaget Indstilling om Anskaffelse af Inventar og Rekvisitter til Skolen til et samlet Beløb af 416 404 Kr. Udgiften ifølge Indstillingen andrager dog rettelig kun 407 204 Kr., idet der foreligger Fejl i den foretagne Opstilling til ialt 9 200 Kr.

Udgiften fordeler sig saaledes:

1. Klasseværelser.....	106 288 Kr.
2. Lærerværelser.....	23 567 —
3. Specialklasser samt Mørkekammer.....	21 634 —
4. Garderobeværelser.....	28 296 —
5. Forhal, Rygeværelser m. v.....	19 029 —
6. Kontorer m. v.....	16 854 —

At overføre... 215 668 Kr.