

Ved sagens forelæggelse for finansudvalget forelå planerne for byggearbejdet kun i skitse-mæssig udformning. Efter at detailprojekt var udarbejdet og igangsætningstilladelse meddelt den 30. januar 1960, påbegyndtes arbejdet i marts 1960 på grundlag af en i januar 1960 afholdt licitation, hvorefter udgifterne blev opgjort til 455.300 kr.

Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen har herved oplyst, at baggrunden for arbejdets igangsætning, uanset den allerede ved licitationen konstaterede overskridelse på 45.300 kr., dels var, at licitationsresultatet måtte bedømmes under hensyn til de pris- og lønstigninger, der var indtrådt i tiden fra skitseprojektets udarbejdelse i maj 1958, dels at de projekterende teknikere anslog, at der kunne opnås besparelser til et beløb af 4.000-5.000 kr.

Med hensyn til overskridelsen på de enkelte poster bemærkes følgende:

1) Tilbygningen. Udgift — bl. a. omfattende køkkeninventar — ifølge bygge-regnskabet 374.086, kr. 19 øre; oprindeligt overslag 275.000 kr., hvortil kommer overslagets udgift til køkkeninventar, 21.395 kr., eller i alt 296.395 kr.; overskridelse 77.691 kr. 19 øre.

Udgifter i anledning af vinterbyggeri, hvortil særlig post ikke var medtaget i overslaget, har udgjort.....	2.161 kr. 09 øre
Merudgifter i anledning af krav, stillet af forskellige myndigheder	9.177 - 93 -
Pris- og lønstigninger.....	19.535 - 19 -
Ændringer i projektet (ændret låsesystem, opsætning af plader bag sovesteder, lydisolering af gange, opsætning af reol, ændring af indgangsparti ved køkkentrappe, anlæg af dræn om bygningen, opførelse af cykelskur).....	8.451 - 18 -
	<u>39.325 kr. 39 øre</u>

Den resterende del af overskridelsen, ca. 38.400 kr., må tilskrives, at udgifterne efter skitseprojektet var for lavt anslået. Det bemærkes herved, at den i skønnet over udgifterne anvendte m²-pris har været for lav, navnlig for en del af kælderetagens vedkommende under hensyn til dennes indretning, og at etagearealet efter skitseprojektet var beregnet til 747 m², medens det ved finregningen efter detailprojektets udarbejdelse er beregnet til 777 m², d. v. s. 30 m² mere.

2) Ombygningen. Udgifter ifølge byggeregnskabet 27.871 kr. 30 øre; udgifter ifølge overslaget 25.000 kr.; overskridelse 2.871 kr. 30 øre.

Af overskridelsen hidrører 602 kr. 53 øre fra pris- og lønstigninger og 1.211 kr. 47 øre fra ændringer som følge af krav fra forskellige myndigheder. Det resterende beløb, 1.057 kr. 30 øre, skyldes udgifter til indretning af toilet og bad til en medarbejderbolig.

3) Omkostninger. Udgifter ifølge byggeregnskabet 63.441 kr. 51 øre; udgifter ifølge overslaget 48.000 kr.; merudgifter 15.441 kr. 51 øre.

Merudgiften er en følge af de forøgede byggeudgifter. I de endelige udgifter indgår arkitekthonorar med 30.642 kr., ingeniørhonorar med 21.174 kr. og land-inspektørhonorar med ca. 1.000 kr.

4) Inventar. Udgifter til løst inventar ifølge byggeregnskabet 55.000 kr.; udgifter ifølge overslaget (hvorved bemærkes, at posten køkkeninventar, som nævnt, er medtaget i byggeregnskabet under bygningsudgifter) 40.446 kr.; overskridelse 14.554 kr.

Overskridelsen skyldes dels prisstigninger, dels at man ved monteringen har villet tilvejebringe en noget bedre standard end oprindelig tænkt.

Til arbejdets gennemførelse blev på lov om tillægsbevilling for finansåret 1959-60 bevilget 150.000 kr. For finansåret 1960-61 blev bevilget 250.000 kr., men udgifterne i nævnte år androg 270.000 kr. I indeværende finansår vil der medgå et beløb på 66.000 kr. Den resterende del af udgifterne afholdes i finansåret 1962-63,