

*Tabel 1. Tidsforskydninger af arbejder på motorveje og andre hovedlandeveje.*

**1. Motorveje.**

Arbejde	Tidsforskydningens størrelse	Årsag til tidsforskydningen
Farum-Hemmingstrup . . . . .	udskudt 1 år	Bevillingsnedskæringer.
Egebjerg-Stautrup . . . . .	—	—
Fyn: Hjulby-Odense . . . . .	2 år senere færdig	—
Fraugde-Svendborgvej . . . . .	1 år senere færdig	—
Lyngbyvejen (Sørne-Vangede)	1-2 år senere færdig	Kassering af licitationer.
Helsingørmotorvejen . . . . .	1 år senere færdig	—
Randers syd-Randers nord . . . . .	1 år tidligere færdig	Belægningsentreprenørerne har tilrettelagt deres arbejdsprogram således, at strækningerne kunne åbnes inden december 1971 uden slidlag, der udlægges i 1972.
Bonderup-Ålborg . . . . .	—	—
Ålborg motorveje . . . . .	—	—
Christiansfeld-Harte . . . . .	1 år tidligere færdig	Tidlig igangsættelse i forbindelse med hurtig gennemførelse af de andre entrepriser.

**2. Hovedlandeveje.**

Halsnæsvejen . . . . .	Udskudt 1 år	Projektændringer.
Tårsprojektet . . . . .	—	Bevillingsnedskæringer.
Kristrupforlægningen . . . . .	—	—