

Øversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

Mill. kr.	Anslået totaludgift	Restudgift pr. 1/4 1978	(F) 78-79	F apr-dec 78	Forbrug			Restudgift ultimo 1981	Ønsket BO 4 1982	Forventet færdiggør. tidspkt.
					BO 1 1979	BO 2 1980	BO 3 1981			
23.3 Horsens stations ombygning, 2. etape.....	11.0	10.3	0.5	0.5				9.8	7.0	
23.4 Århus station, nyt sikrings- og teleanlæg.....	40.5	40.5				0.5	19.5	20.5	9.5	1984
24. Århus H—Ålborg.....	88.6	38.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.1	37.0	28.0	
24.1 Århus—Randers, strækningmodernisering.....	51.8	9.9	0.7	0.5	0.4	0.6	0.1	8.3	7.0	
24.2 Randers—Ålborg, strækningmodernisering.....	24.0	20.0						20.0	15.0	
24.3 Hobro station, sporændringer..	7.3	7.3						7.3	5.0	
24.4 Ålborg station, diverse anlæg...	5.5	1.4						1.4	1.0	
25. Ålborg—Frederikshavn.....	66.5	28.9	17.9	13.5	12.2	3.2				
25.1 Hjørring—Frederikshavn, strækningmodernisering.....	14.3	3.9	3.3	2.5	1.4					1979
25.2 Frederikshavns stations flytning 1).....	52.2	25.0	14.6	11.0	10.8	3.2				1980
35. Skanderborg—Skjern.....	82.1	32.3	25.4	19.1	11.2	2.0				
35.1 Herning stations ombygning, bygningsarbejder.....	32.0	13.4	9.7	7.3	5.6	0.5				1980
35.2 Herning stations ombygning, spor- & sikringsarbejder 1).....	50.1	18.9	15.7	11.8	5.6	1.5				1980
42. Tåstrup—Høje Tåstrup, excl. S-baneanlæg 1).....	109.0	91.6	10.2	7.7	18.5	25.5	30.5	9.4	9.4	1982
51. Anlæg for automatisk togkontrol (ATC).....	70.0	70.0			2.2	6.9	8.7	52.2	11.9	1987
53. Anlæg for olieforsyning.....	8.4	8.4						8.4	5.0	
56. Anlæg for DSBs rutebiler m. v.....	6.2	1.6	1.6	1.2	0.4					1979
57. Værksteder.....	23.2	21.2	10.2	7.7	8.5	5.0				
57.1 Diverse anlæg.....	3.7	2.6	0.8	0.6	1.4	0.6				
57.4 Dvk Gb, ny depothal.....	19.5	18.6	9.4	7.1	7.1	4.4				1980
60. Overfarten Korsør—Nyborg.....	244.8	197.2	74.0	55.6	82.7	29.7	7.4	21.8	11.8	
60.2 Korsør, nyt 4. leje.....	65.1	53.3	20.9	15.7	26.6	11.0				1980

1) Incl. tilskud fra kommunen.