

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Tillægsbevilling for finansåret 1. april 1977-31. marts 1978, I, (Beskæftigelsesfremme m.v.) vedtaget den 5. september 1977. Igangsættelse: Juni 1978. Færdiggørelse: August 1981.

Statsudgift i 1.000 kr.

Totaludgift pr. april 1976	37.000
Senere reguleringer:	
b) Omkostningsstigning	7.900
c) Andre reguleringer	100
Totaludgift pr. april 1977.....	45.000
Byggeri og anlæg.....	43.100
Teknikerhonorarer m.v.....	1.900

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	0	0
1977-78.....	0	0
April-december 1978.....	12.000	12.000
1979.....	15.000	15.000
1980.....	15.000	15.000
1981.....	3.000	3.000

Omkostningsstigning: stærke prisstigninger på brudsten til nye ydermoler og stenkastninger.

Specifikation af andre reguleringer: Modelforsøg udført i 1977/78 har givet til resultat, at en af ydermolerne skulle have en anden linjeføring end oprindelig forudsat.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 900.000 kr. Projekt m.v. egne teknikere 900.000 kr. Projektering rådgivende teknikere: 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.