

	B	TB
ad 06. Isterødgård I.....	173.000	÷ 23.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 65 19/11 75.		
Igangsætning: Marts 1976.		
Færdiggørelse: Medio 1977.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. apr. 1977.....		3.200
Senere reguleringer:		
fra index 226 til 229.....		2
Besparelse.....		÷ 196
Revideret totaludgift ultimo marts 1978.....		3.006
Forbrug ultimo 1976-77.....		2.856
Restudgift.....		150
Forventet forbrug 1977-78.....		150
Finanslovbevilling 1977-78.....		173
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 23
Heraf:		
Andre besparelser.....		÷ 23

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1975-76.....	1.602.000	÷ 7.000	1.595.000	342.400	1.252.600
1976-77.....	1.935.000	285.000	2.220.000	2.514.400	÷ 294.400
			3.815.000	2.856.800	958.200

	B	TB
ad 07. Hus II til Elektronikcentralen.....	3.945.000	÷ 995.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 260 16/3 77.		
Igangsætning: December 1977.		
Færdiggørelse: Medio 1979.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1976 Index 210.....		8.868
Senere reguleringer:		
Forøg. isolering til ny norm.....		115
Momsstigning.....		206
Fra index 210 til 241.....		1.337
Revideret totaludgift ultimo marts 1978.....		10.526
Forbrug ultimo 1976-77.....		135
Restudgift.....		10.391
Forventet forbrug 1977-78.....		2.950
Finanslovbevilling 1977-78.....		3.945
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 995