

- Centraler. Mindreforbruget (1,4 mill. kr.) begrundes i, at udskiftningen af AC 4 Kh, for at skaffe nødvendig lokaleplads til den nye TC Kh, er blevet forsinket til 1981. Forsinkelsen skyldes stort arbejdspress i TGX.
3. Abonnentinstallation. Merforbruget (6 mill. kr.) begrundes bl.a. i den fortsatte forsinkelse af datanettet, der har betydet større indkøb af telefonnetmodemer.  
Datanetcentral. Mindreforbruget (1,6 mill. kr.) vedrører fortrinsvis forsinkelser i opbygningen af det offentlige datanet.
5. Mindreforbruget skyldes forsinkelser og udskydelser af radiokædeanlæg og koaksialkabelanlæg. Forsinkelser har bl.a. sammenhæng med manglende leverancer og udskydelse af anskaffelser med henblik på overgang til ny teknologi.
6. Budgettet, der er baseret på oplysninger fra telefonselskaberne, overskrides, da fremskyndelser hhv. forsinkelser har resulteret i et merforbrug, der på nuværende tidspunkt andrager 5,651 mill. kr.
7. Mindreforbruget skyldes forsinkelser af arbejder vedrørende udbygning af satellitjordsstation i Tanum.
40. Folketingets finansudvalg har ved tiltrædelse den 29. oktober 1980 af aktstykke nr. 58 givet sin tilslutning til, at der indgås fastpriskontrakt om levering af nyt kabelskib, og til optagelse på TBL 80 af 43,0 mill. kr.
59. Merforbruget skyldes forøgede omkostninger ved installation af ventilationsanlæg.
63. Mindreforbruget skyldes revurdering af projektet samt et væsentligt lavere tilbud end budgettet.
- 65., 71., 74., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 88. og 89. Merforbruget vedrører forsinkelser af projekter, der skulle have været færdige i 1979.
66. Mindreforbruget skyldes forsinket planlægning.
- 68., 319., 320., 321., 333., 337., 344., 527., 546., 554., 558. og 562. Mindreforbruget skyldes udskydelse af byggeriet på grund af krav om besparelser af anlægsbudgettet.
102. og 104. Merforbruget skyldes fremrykning af igangsættelsestidspunkt.
70. Merforbruget skyldes dels forsinkelser og dels øgede krav om sikring af telebygninger.
76. Merforbruget skyldes bl.a. øgede krav om sikring af telebygninger.
78. Merforbruget skyldes forsinkelser på grund af hovedentreprenør konkurs.
90. Mindreforbruget skyldes forsinket planlægning.
- 91., 100., 103., 106. og 107. Projekterne er midlertidigt stoppet.
98. Byggeriet er forsinket på grund af udestående problemer i forbindelse med arealanvendelsen.
200. 220., 225. og 532. De i forslaget viste udsving kan hovedsagelig henføres til konsekvenser afledt af de fra og med 1978 indtrådte forsinkelser grundet BOYs indstilling af arbejdet primo 1978.
202. Ændringen af forbruget skyldes, at detailprojekteringen af installationer er flyttet til 1981-82.
203. Merforbruget skyldes en mindre fremskyndelse af byggeriet.
223. og 224. Merforbruget skyldes bl.a. en mindre fremskyndelse af projekteringen.
260. Merforbruget skyldes en fremskyndelse af leveringen af registreringsudstyr i Postgirokontoret. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i finansåret 1981.
261. Forbruget kan henføres til de ved indgåelse af købskontrakten aftalte betalingsvilkår.
263. Af merforbruget kan ca. 8 mill. kr. henføres til at edb-udstyr, der oprindeligt var forudsat leveret i 1979 først har kunnet leveres i april måned 1980. Den samlede leverance omfatter udstyr til ca. 45 mill. kr.  
Det resterende merforbrug på 1,8 mill. kr. kan henføres til ændret konteringspraksis vedr. andet edb-udstyr. Merforbruget modsvares således af tilsvarende besparelser på standardkonto 20., jfr. anmærkningerne hertil.
312. Merforbruget skyldes, at det har vist sig hensigtsmæssigt at fremskynde byggeriet.
317. Forbruget skyldes, at den endelige afregning med DSB først er tilendebragt i 1980.
241. Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.