

⁵⁾ Det forventede forbrug skyldes, at nogle færdiggørelsesarbejder først kunne udføres i 1981.

⁶⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes ændring af byggerytmen.

⁷⁾ Disse to arbejder udføres af praktiske grunde grunde i sammenhæng, hvorefter flerfamiliehus 18 boliger er fremrykket til 1981.

⁸⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes, at der fejlagtigt blev afregnet for meget i 1980. Fejlen rettes i 1981.

⁹⁾ Arbejdet blev udskudt til påbegyndelse i 1982 p.g.a. for høje entreprenørtilbud. Et mindre beløb er afholdt til forberedende arbejder.

¹⁰⁾ Det forventede merforbrug skyldes højere entreprenørtilbud end beregnet.

¹¹⁾ Det forventede merforbrug skyldes ændring af byggerytmen.

¹²⁾ Forventet merforbrug skyldes undervurdering af diverse færdiggørelsesarbejder, hovedsagelig indenfor terrænarbejderne.

¹³⁾ Rækkehuse 12 boliger, Narssaq, er udgået og erstattet af rækkehuse bg. 11 og 12, 16 boliger, Narssaq.

| | Bev. | Forv. forbrug — 1.000 kr. — | PL |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| ad 4. Veje, vand- og kloakledninger, renovation, overfladeafvanding og terrænpleje. | | | |
| Vej gennem Quassunguaq, Godthåb..... | 0 ¹⁾ | 2.178 | 391 |
| Vejadgang ny losseplads, Godthåb | 0 ²⁾ | 450 | 81 |
| Byggemodning, antenneområde, 1. etape, Holsteinsborg | 700 ³⁾ | 0 | 0 |
| Byggemodning, Jakobshavn | 0 ⁴⁾ | 599 | 108 |
| Vej/vand Sverdrupvej, Jakobshavn | 0 | 64 | 11 |
| Diverse mindre opgaver | 19.428 ⁵⁾ | 19.474 | 3.499 |
| I alt | 20.128 | 22.765 | 4.090 |

¹⁾ Forbruget skyldes forsinkelser fra 1980.

²⁾ Forbruget skyldes, at færdiggørelsen måtte udskydes til 1981 p.g.a. entreprenørskifte.

³⁾ Byggemodningen er af byplanmæssige grunde udgået.

⁴⁾ På grund af meget komplicerede arbejdsforhold blev byggemodningen ikke afsluttet i 1980 som forventet.

⁵⁾ Det forventes, at forsinkelsen på enkelte arbejder vil medføre et mindreforbrug.

| | Bev. | Forv. forbrug — 1.000 kr. — | PL |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| ad 5. Offentlige værker og tekniske virksomheder. | | | |
| Elforsyning. | | | |
| Nødelværk, med hovedtransformer, Nanortalik | 1.703 ¹⁾ | 1.276 | 171 |
| Udvidelse, elværk, Umanak | 1.267 | 1.359 | 182 |
| Nød-eltværk, Umanak | 246 ²⁾ | 672 | 90 |
| Spildvarmeanlæg m.v., Thule | 624 ³⁾ | 973 | 131 |
| Udvidelse elværk, Angmagssalik | 0 ⁴⁾ | 513 | 69 |
| Diverse mindre opgaver | 16.227 | 21.459 | 3.335 |
| I alt | 20.067 | 26.252 | 3.978 |

¹⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes at overvejelser om eventuel ændring til vandkraftanlæg trak så længe ud, at påbegyndelse af arbejdet er forsinket.

²⁾ Et forventet merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes entreprenørvanskeligheder.