

	B	TB
ad 26. Istandsættelser af Pavilloner ved Marmorbroen	2.600.000	400.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 390 3/6 82, Akt 337 22/6 83, Akt 159 20/3 85 og Akt 218 22/6 88.

Igangsættelse: 1982

Færdiggørelse: 1998

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 545	-	41.304
Ændringer i forhold til ovenstående	-	1.136
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 568.....	-	42.440
Forbrug, primo TB-året	-	11.443
Forventet forbrug, TB-året	-	3.000
Restudgift, ultimo TB-året	-	27.997

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt / 19	-	-
Forbrug af genbevillinger	-	400
Tekniske korrektioner	-	-
Opsparing til genbevilling	-	-
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo excl. moms:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 568 (1.000 kr.)
Ult.						
1982	-	-	-	-	181.000	295
1983	1.065.500	-	1.065.500	673.500	392.000	563
1984	1.311.500	-410.000	901.500	859.500	42.000	58
1985	820.000	156.000	976.000	1.250.100	+274.100	+351
1986	2.300.000	-	2.300.000	2.590.000	+290.000	+348
1987	2.600.000	-	2.600.000	2.385.000	215.000	226
1988.....	3.925.000	-	3.925.000	2.357.000	1.568.000	1.696
1989.....	2.600.000	-	2.600.000	3.000.000 ¹⁾	+400.000	+417
I alt			14.368.000	13.115.100	1.433.900	1.722

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

0

Genbevillingssaldo

1.722.000

Bemærkninger: ¹⁾ Forventet forbrug.

Andre bemærkninger: Byggesagen er forsinket.