

Bilag

Nogle af Finansudvalgets spørgsmål til trafikministeren og dennes besvarelse heraf

Besvarelser i Finansudvalget fra trafikministeren til spørgsmål, § 28 – bilag 42, nr. 18-20

Spørgsmål 18:

»Hvor langt er anlægsarbejderne med hensyn til de såkaldte nordjyske motorveje?«

Svar:

De såkaldte nordjyske motorveje består af strækningerne Vodskov-Frederikshavn og Nørresundby-Hirtshals og er opdelt i nedestående 7 etaper, der følger hver sit anlægsprogram.

Status for de enkelte etaper er følgende:

<i>Etape 91, motorvejen Vodskov-Jyske Ås</i>	Længde 18 km
Ekspropriationer påbegyndt.	
Anlægsarbejder ikke påbegyndt.	
<i>Etape 92, motorvejen Jyske Ås-Syvsten</i>	Længde 18 km
Ekspropriationer ikke påbegyndt.	
Anlægsarbejder ikke påbegyndt.	
<i>Etape 93, motorvejen Syvsten-Frederikshavn</i>	Længde 10 km
Ekspropriationer afsluttet.	
Broarbejder afsluttet.	
Jord- og afvandingsarbejder næsten afsluttet.	
Belægningsarbejder påbegyndes oktober 1995.	
<i>Etape 96, motorvejen Nørresundby-Brønderslev</i>	Længde 21 km
Ekspropriationer ikke påbegyndt.	
Anlægsarbejder ikke påbegyndt.	
<i>Etape 97, motorvejen Brønderslev-Hjørring S</i>	Længde 21 km
Ekspropriationer ikke påbegyndt.	
Anlægsarbejder ikke påbegyndt.	
<i>Etape 98, motorvejen Hjørring S-Bjergby</i>	Længde 12 km
Ekspropriationer afsluttet.	
Broarbejder afsluttet.	
Jord- og afvandingsarbejder næsten afsluttet.	
Belægningsarbejder er udbudt.	
<i>Etape 99, motorvejen Bjergby-Hirtshals</i>	Længde 11 km
Ekspropriationer ikke påbegyndt.	
Anlægsarbejder ikke påbegyndt.	

Spørgsmål 19:

»Hvor mange penge er der indtil nu brugt til anlæg af disse motorveje?«

Svar:

<i>Etape 91, motorvejen Vodskov-Jyske Ås</i>	
Anlæg	0 mio. kr.
Arealerhvervelse	5 mio. kr.
I alt	5 mio. kr.