

Ad 08. Tilbygning, Arresthuset i Odense.*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 1995 og Akt 329 20/5 1996

Byggestart: Medio 1998

Færdiggørelse: Ultimo 2000

I forbindelse med afslutningen af projektet foretages endelig regulering af projektets totaludgift.

Specifikation af totaludgift:

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift jf. FL1995, indeks 137		10,5

Ændringer i forhold til ovenstående:

Projektændring, jf. Akt 329 20/5 1996 (indeks 139)		9,1
Indeksregulering		3,0
Anden regulering		-1,2
Revideret og endelig totaludgift		21,4