

Nye S-tog, infrastruktur*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: Nye S-tog, infrastruktur

Hjemmel: Akt 181 2/4 1997

Igangsættelse: 1999

Færdiggørelse: 2005

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 99 (indeks 155)		900,0
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		80,1
Totaludgift (indeks 168,8)		980,1
<i>Ændring i forhold til ovenstående:</i>		
Anden regulering		-66,1
Revideret totaludgift (indeks 168,8)		914,0
 <i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevilling	Forbrug
1999	92,4	152,0
2000	157,0	115,7
2001	156,9	100,0
2002	100,0	102,7
2003	132,0	102,7
2004	150,0	154,1
2005	150,0	186,9

Driftsmæssige konsekvenser:

Totaludgiften er reduceret som følge af billiggørelse af hele projektet.

Øget kapacitet København-Østerport (LOKO)*Anlægsskema:*

Hjemmel: FL 2000

Igangsættelse: 2000

Færdiggørelse: 2004

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 01 (indeks 163)	607,6	607,6
<i>Senere reguleringer:</i>		
Anden regulering	44,4	
Anden regulering		-18,0
Indeksregulering	17,6	16,2
Totaludgift (indeks 167,2)	669,6	605,8
 <i>Bevillinger og forbrug: *</i>		
	Bevilling	Forbrug
2000	203,4	50,9
2001	0	109,8
2002	1,4	173,3
2003	230,0	213,1
2004	166,0	116,0