

Bygningsforetagender i Omegnen været i jevn Stigen, og er i Sommer naaet til 6 Mk. daglig, hvilket ikke alene har medført en Forøgelse af den direkte Udgift til Dagleiararbejde, men ogsaa haft Indflydelse paa at forhøje Licitationspriserne i alle Retninger. Endelig har Direktionen anført, at der, for at gjøre Bygningerne brandsikre og solide, paa adskillige Steder, hvor det var forudsat, at Træ skulde anvendes, under Arbejdets Udførelse er bleven benyttet Jern, navnlig til Jernknægte, Jernstøbbræder til Trapperne, Jernbjælder til Vadehusloftet og Kofstalden. Endsskjønt Udgiften til Træmaterialier derved er bleven mindre end den i Overflaget beregnede, er Udgiften til Smede- og Jernstøberarbejde selvfølgelig bleven forholdsvis større. Det foreløbige Regnskab viser ogsaa, at der til disse Arbejder er medgaaet henholdsvis c. 4,000 Rd. og 1,400 Rd. mere end paaregnet i Overflaget.

Man skal med Hensyn til den saaledes stedfundne Overskridelse af de bevilgede Beløb først bemærke, at Direktionen i en under 24de April d. A. til Justitsministeriet indgiven Skrivelse særligt henlebede Opmærksomheden paa, at de Beløb, der som oven berørt udfordredes til en aldeles nødvendig Udvidelse af den ældre Tørrestue og til Anskaffelse af en Bridemaskine, ikke vare fagne med i Beregning, samt at Justitsministeriet, i Betragtning af det omspurgte Bygningsarbejdes Nødvendighed inden den udvidede Anstalts Aabning, ikke kunde Andet end foreløbigt bemyndige Direktionen til at afholde de nævnte Udgifter. Noget anden Indstilling fra Direktionen om Tilladelse til at afholde ikke bevilgede Udgifter er ikke modtaget. Ligesom der heretter var Grund til at antage, at Direktionen iøvrigt vilde kunne holde Arbejdet indenfor de bevilgede Summer, saaledes kan det og bemærkes, at Direktionen i Skrivelse af 10de August 1870, af hvilken Skrivelse der blev meddelt Rigsdagen en Gjenpart med Forslaget til Tillægsbevillingsloven for Finantsaaret 1870—71, har udtalt, at hvorvel det da allerede kunde ses, at enkelte Poster vilde overstige Overflaget, antoges det dog paa Grund af Besparelser paa andre Poster, at Bevillingen i sin Helhed ikke vilde overskrides.

Det man med Hensyn til Grundene til den stedfundne Overskridelse henviser til det af Direktionen Anførte, skal iøvrigt bemærkes, at Bygningerne nøiagtigt indtage netop det Rumfang og i Et og Alt have den Anordning, som de approberede Planer fremvise. I saa Henseende falder der altsaa ikke Direktionen Noget tillast. Efter hvad der ved Gjennemsyn af Regnskabet har kunnet bringes i Erfaring, foreligger der ogsaa kun i ganske enkelte Retninger Afvigelser fra det i Overflagene givne Arbejdsgrundlag, t. Ex. Anvendelse af Jern istedetfor Træ; hvad disse angaar er det ganske vist udenfor Tvivl, at Direktionen alene har haft Hensynet til at tilvejebringe større Soliditet og Sikkring for Bygningerne for Die, men Justitsministeriet har dog selvfølgelig allerede tilkjendegivet Direktionen, at det ikke kunde billige, at den paa egen Haand har foretaget Forandringer i det ved Overflagene Givne. Den væsentligste Grund til Overskridelserne maa søges i Overflagenes Mangelfuldhed, i Priserne Forandring i Løbet af de Aar, i hvilke Byggearbejdet har staaet paa, og i den Omstændighed, at Bygningernes særegne Bestemmelse ikke har tilladt Direktionen at opgive Noget af hvad der i hygieinisk Henseende eller iøvrigt i Overensstemmelse med det Siemød, i hvilket Bygningerne ere opførte, maa anses nødvendigt. Hvorvel det meget maa beklages, at Overflagene have vist sig ufuldstændige, tror man dog at maatte henlede Opmærksomheden paa, at det ikke var efter Justitsministerens Forslag, at Bevillingssummen allerede blev optagen i Loven af 3die April 1868, ligesom det bør fremhæves, at Ministeriet har al Grund til at antage, at hele Arbejdet er ledet med stor Dygtighed og Nidkærhed.

Det man fluttelig bemærker, at skjønt Arbejderne vel i det Væsentlige ere tilendebragte, saa at den udvidede Anstalt har kunnet tages i Brug fra 1ste Oktober, men at Regnskabet dog ikke har kunnet opgjøres aldeles nøiagtigt, skal man saaledes indstille den stedfundne Overskridelse, afrundet til 20,000 Rd., til Bevilgelse med Bemærkning, at der i Henhold til Lov af 3die April 1868 § 3 aarlig af vedkommende Provindser til Dækning af Udgifterne ved det hele her omhandlede Byggeforetagende udskrives et Beløb af 50,000 Rd., og at det Beløb, som Statskassen her ud over foreskyder, forrentes med 4 pCt. om Aaret.