

Dette lykkelige Ministeriet, da Statsraad Meldahl paa Ministeriets Opfordring erklærede sig villig til at overtage Formandsstillingen, og i Erkjendelse af, hvor energisk det var nødvendigt at gaa frem, hvis Maalet skulde naas, tog Ministeriet ikke i Betænkning at give Kommissionen, i hvis Midte det beordrede Justitsraad Schmarzkopf at indtræde, fuldstændig Hand- lefrihed under Ministeriets Ansvar.

Smidleritid fandt Kommissionens to tidligere Medlemmer, Justitsraad Berner og Cap- itain Møller, sig foranledigede til at ønske at udtræde, og, skjøndt Ministeriet maatte beklage, at Continuiteten i Forretningerne herved væsentligen gik tabt, og at Kommissionen, som man nu yder- ligere forstærkede med Oberst Petersen, vilde faae et saameget besværligere Overv at udføre, an- faa man det dog rettest at tillade Begge at træde fra. Kommissionen tiltraadte den 28de Fe- bruar d. A.

Fra nu af indtraadte en kjendelig Forandring i den Virksomhed, Kommissionen udføl- dede, idet den faae sig i Stand til ved Udgangen af Marts Maaned at afgjøre samtlige endnu henstaaende Spørgsmaal, alene med Undtagelse af Spørgsmaalet om Underkjørsele og lig- nende, som ikke berørte Sagens væsentlige Punkter, saaledes, at Entreprenuerne tog deres oven- nævnte Protest tilbage.

Skjøndt det efterhaanden viste sig, at betydelige Overskridelser paa forskellige Punkter allerede havde fundet Sted, og der var Sandsynlighed for, at Kommissionen ogsaa maatte be- stemme sig for saadanne, var det dog Ministeriet klart, at man ved det foretagne Skridt havde sikket Maalets Opnaaelse og derved fjernet den beklagelige Udfigt til et aldeles uberegneligt Ge- statningsansvar lige over for Entreprenuerne, dersom Kontrakten fra Ministeriets Side var bleven misligholdt ved Arbeidets Standsning, enten paa Grund af manglende Ordre til Arbeidets Udførelse eller for at tilvejebringe de til Dækning af Overskridelsen nødvendige Midler.

Under 1ste September var Arbeidet saaledes fremmet, at Kommissionen ved den af- holdte Overleveringsforretning erkjendte, at Entreprenuerne, skjøndt enkelte Arbeider stode til- bage, maatte under saa vanskelige Omstændigheder som dem, hvorunder de havde arbeidet, anses for at have opfyldt deres Forpligtelse efter Kontrakten, og det saa meget mere, som de tilbage- staaende Arbeider ikke vare af anden Natur, end at de kunde udføres, inden Theateret selv var i Stand til at begynde sin Virksomhed, uden at deres Udførelse saaledes greb forstyrrende ind i denne.

Dette viste sig ogsaa at være Tilfælde, da den endelige Aflevering til den konstituerede Theaterchef fandt Sted den 1ste Oktober, den Dag, til hvilken Prøverne vare ansatte at begynde.

Angaaende Størrelsen af den stedsfundne Overskridelse ser Ministeriet sig i Dieblirket ikke i Stand til at meddele nærmere Oplysning, men maa forbeholde sig samme, indtil den endelige Opgjørelse har fundet Sted, som vil være nødvendig for fuldt at overse Situationen."

Et Gjennemsyn af de denne Beretning ledsagende Bilag gav Udvalget Anledning til at tilfille Ministeren følgende Skrivelse:

„Følge Beretning fra Bygningskommissionen til Ministeriet af 14de Oktober d. A. for Au- gust og September Maaneder 1874 om Arbeiderne ved Opførelsen af den nye Theaterbygning frem- gaar det, at der indtil 9de Oktober var anvist en samlet Sum til disse Arbeider af 633,843 Rd. 65 ø. foruden hvad der indtil 24de September d. A. er medgaaet til den kunstneriske Udsmykning ialt 59,902 Rd.

Ved Lov af 18de Juni 1870 om Opførelsen af en ny Theaterbygning bevilgedes af Sorø Akademis Midler som Gave eller Laan efter Lovgivningsmagtens nærmere

Bestemmelse . . . . .	220,000 Rd.
I Genhold til samme Lov antages at være tilskudt af Kjøbenhavns Kommune.	250,000 —
Ved Finantsloven 1873—74 . . . . .	38,500 —

Ialt . . . . . 508,500 Rd.

Som anført er til nævnte Dato anvist . . . . . 633,843 — 65 ø.

Forforskjellen er saaledes . . . . . 125,343 Rd. 65 ø.

Finantsudvalget udbejder sig Oplysninger om, fra hvilke Kilder Ministeriet har forskaffet sig dette Beløb."