

prægraveres ved det større Anlæg. — At Statens og Amtsreparitionsfondens Bidrag forøges til det næsten Dobbelte, er en Selvfølge; men det er min Overbevisning, at Offeret rigeligt gjenvindes dels ved de beskyttede Jorders forøgede Skatteevne, dels ved Nødbjffjordens Inddæmning, da der ingen Tvivl kan være om, at den paa denne anvendte Udgift vil blive rigelig dækket, naar Tilliden til Inddæmningsforetagender er vendt tilbage.

Spvad selve Digearbejderne angaar, da ere disse bleve fremmede med stor Kraft og Dygtighed. — Forholdene have her været meget vanskelige end paa Fjalkter, da det var umuligt at koncentrere Arbeidet paa eet Sted, efter som alle Sydlands Egne haade et lige stort Krafv paa at blive beskyttede; — men ved at arbeide paa flere Arbeidssteder paa een Gang under flere Entreprenører; fremkaldtes der en Uro iblandt Arbejderne, der atter i høi Grad paavirkede Arbeidspriserne. — Ikke desto mindre forbaavses man over den Arbeidsmængde, der er præsteret, hvilket bedst fremgaar af følgende Fremstilling:

1. Nakkfoddæmningen med Sluse er færdig.
2. Stensjø-Fredsholmdæmningen er færdig.
3. Fredsholm-Beiløbdæmningen vil naae en Høide af 9 Fod over d. V. inden Udgangen af November Maaned.
4. Sønderstrandlinien, udført 22,500 Kubikfavne; mangler 11,000 Kubikfavne. Alle Sluser færdige.
5. Kramnikelinien, udført 9,000 Kubikfavne; Overdæmningen, hvorved Nødbjffjord er bleven til en Indsø, er heldig gennemført; den store Sluse er under Arbeide og bliver færdig i Slutningen af Oktober.
6. Lidsjø-Lineslyst, udført c. 2,500 Kubikfavne.

Ved alle disse Arbeider var der en samlet Arbeidsstyrke af 515 Mand, der daglig kunne antages at transportere lige saa mange Kubikfavne Fyld.

Jeg maatte ved Besigtigelsen navnlig lade mig det være magtpaaliggende at komme til Kundskab om, hvor stor en Beskyttelse man turde regne paa til den anstundende Vinter. Resultatet er følgende, naar man gaar ud fra Nakkflov:

Fra Nakkflov til Beilø Skov er man sikker ved Udgangen af November.

Digestrækningen igjennem Beilø Skov, langs Vestkysten af Beilø og med Forsløbning op i Vestenskov vil endnu i dette Efteraar blive udbedret saa meget, at den kan regnes for at naae en Høide af 7—8 Fod ved Vinterens Komme, og da denne Linie ligger fuldstændigt i Lø, vil der neppe være nogen Fare her.

Ved disse Diger ville selvsølgelig Vestenskov, Arninge, Annede, Græshave Sogne m. m. blive dækkede.

Digerne langs Sønderstrand fra Vesternes over Kramnik til Lineslyst ville inden Vinterens Komme have naaet mindst en Høide af 9 Fod, det er tvivlsomt, om Høiden 9 Fod og saa kan naas over hele Lineslyst, østre Dæmning indbefattet, men i ethvert Tilfælde kan Høiden 7—8 Fod naas paa denne Strækning, og østre Lidsjødæmning, som ikke overalt er 6 Fod høi, vil dog yde nogen Dækning for de vestre Diger. Naar altsaa undtages den mindre Sikkerhed for Lineslyst, vil hele Sønderherred samt Arealer i Fuglse Herred være dækkede ved 9 Fods Diger, som paa mange Steder i Løbet af Vinteren ville blive forhøiede til 12 Fod.

Foruden Nødbjffjord er det Areal, som bliver dækket ved disse Diger, omtrent 20,000 Ldr. Land, og Digelinien, som er under Arbeide, udgjør mindst 6 Mil.

Spvad der end ydermere forøger Sikkerheden, er den Omstændighed, at Fyldmassen, som er tagen af Fyldgrave indenfor Digerne, næsten gennemgaende har viist sig langt bedre end ved den første fjæreløbig Undersøgelse; navnlig gjælder dette Sønderstrandlinien, hvor man troede at maatte nøies med Sanddiger ligesom paa Fjalkter, men nu har man været saa heldig at faae solide Diger af det bedste Vermateriale; først i Nærheden af Nødbjffjord svigter det gode Materiale, men her har man tyet til flade Profiler og paa anden Maade søgt at forøge Digerets Styrke.

Af Diger, som ikke blive paabegyndte i Aar, maa jeg nævne Diget for Sjunkeby og Nordbjerg; det Areal, der her skal beskyttes, er meget ringe og de forhaandenværende mindre Diger kunne i ethvert Tilfælde dække imod mindre Floder. Desuden toges der ikke fat paa Digerne langs Sarfjed, Sjælstøfte og Errindlev, da en endelig Afgjørelse af deres Beliggenhed endnu ikke er truffen, og da det har været absolut umuligt at tage fat paa mere Arbeide end det ovenomtalte, som jo har en meget betydelig Udstrækning.

Af denne Fremstilling haaber jeg, at det høie Ministerium vil have faaet det Indtryk,