

væsentlig Prisforøgelse for nogle mindre Stræknings Vedkommende, som Arbeidsfolkene ligefrem vare bange for. — Da jeg besigtede Lokaliteterne den 5te ds., var hele Linien taget i Arbejde; der manglede kun 926 Kubikfavne Jordtransport til Opnaaelsen af en mindste Høide af 9 Fod over dagligt Vand over hele Linien, og det viste sig, at Digebestyrelsens Forventning til 1ste November overalt at have naaet 10 Fods Høiden ingenlunde var overdreven. Den 5te dennes var der fuldført af 12 Fods Diget 155 Stationer à 100 Fod = 0,646 Mil, af 10 Fods Diget, desuden 294 Stationer = 1,225 Mil; da hele Diget udgjør 559 Stationer = 2,225 Mil, refter der altsaa 110 Stationer = 0,548 Mil, som imidlertid er under Arbejde. Af Tylbmassen var der transporteret 33,291 Kubikfavne til 10 Fods Diget og 18,209 Kubikfavne til 12 Fods Diget; der var desuden fuldført 93,187 Favne Langbæklædning og 8,938 Favne Plantning; derimod refterede der de ovennævnte 926 Kubikfavne Jordarbejde til 9 Fods Høiden og 35,797 Kubikfavne til 12 Fods Høiden; desuden 57,863 Favne Langbæklædning og 142,112 Favne Plantning.

Sluttelig var man stærkt i Gang med Opførelsen af Høfter til Beskyttelse af Verklinten og havde for at lette Transporten af Sten til disse opført 2 Landingsbroer med Kran og Jernbane, en paa Østfiden og en paa Vestfiden af Sydfalster.

Naar man befører hele Digestrækningen, faar man en Følelse af Betyggelse, som jeg ikke havde ventet paa et saa tidligt Stadium; vel hidrører Beroligelsen væsentlig fra, at store Strækninger af Diget ere bevogede med en etaarig Plante, der voxer i Rangen og breder sig stærkt; men naar man nærmere betragter den store Forstrand foran Diget i Forbindelse med Digeets flade Dossering, føler man, at Betyggelsen er fuldstændig berettiget, til Trods for at Diget er opført af et saa løst Materiale som Sand. Vil det end ikke kunne undgaaes, at store Bestadigelser foranlediges, hvis en extraordinær Stormflod atter paa tredje Aar veltede sig over Kysten, saa tror jeg dog, at man i denne Vinter vil være sikket imod Gjennembrud, og er først een Vinter gennemgaaet med Held, vil Diget med hvert Aar vinde i Holdbarhed og Styrke, naar der strengt vaages over; at Diget vedligeholdes omhyggeligt, og at der Intet forsømmes, som kan bidrage til, at Styrken forøges; men netop fordi Digeets Holdbarhed i saa væsentlig en Grad afhænger af en god Vedligeholdelse, maa jeg fra et teknisk Standpunkt indtrængende tilraade, at de Bidragydendes Skattebyrde lettes saa meget som muligt; thi Intet vilde virke mere hæmmende paa Vedligeholdelsen end den Følelse, at de, hvem Vedligeholdelsen paahviler, bør muligt skaanes, fordi de i Forveien ere stærkt pragtverede.

Digearbejderne paa Lolland.

Med Hensyn til Digeanlægene paa Lolland vil det erindres, at disse oprindelig paatænkes standfede ved Rødbjffjords vestlige Grændse, imedens dog Digeoven bemyndiger Ministeriet til at udstrække Digeanlægene saa langt østefter, som det ansaa for hensigtsmæssigt; da Stormfloden af 10de Februar d. A. paa en slaaende Maade havde vist, at de høitliggende Jorder vare i lige saa høi, om ikke i høiere Grad udsatte for Oversvømmelse Ost for Rødbjffjord som Vest for denne, blev det taget under alvorlig Overveielse, om ikke de østlig beliggende Jorder havde et lige saa berettiget Krav paa Beskyttelse som de øvrige Jorder Vest for Fjorden; da dette Spørgsmaal ubetinget måtte besvares bekræftende, var der ingen Tvivl om, at Ministeriet vilde benytte den i Loven giene Bemyndigelse i den Udstrækning, som Forholdene gjorde nødvendig; men for at naae Maalet maatte en væsentlig Banseligheid overvindes, nemlig Hensynet til Rødbjffjord, paa hvis Inddæmning og Tørledning der var givet en Allerhøieste Koncession, som endnu stod ved Magt. For at naae Maalet paa den simpleste og billigste Maade forsøgte man en Overenskomst med Koncessionshaveren, men denne førte ikke til noget Resultat, da Koncessionshaveren ikke kunde tilveiebringe de fornødne Midler til Sagens Realisation. Der var nu kun to Maader, hvorpaa Maalet kunde naas, nemlig enten selv at foretage Inddæmningen af Rødbjffjord eller at føre Diget hele Rødbjffjord rundt; da denne sidste Fremgangsmaade vilde være betydelig dyrere end den førstnævnte, tilraade de Dige Kommissionen paa Digebestyrelsens Indstilling at føre Diget over Krannike, Bredfjed, Myggesjed, Syltholm, langs Lineslyfts østre Dæmning, Saxfjed, Bjer-næs, Sjalstøfte Marker, Lundeboie og Errindlev Fælle over til Strovnaes eller eventuelt fra Lineslyfts østre Dæmning over Braaddragene og Derne Billese, Stenersholm m. m. til Strovnaes. Hele Sydlolland maa være Ministeriet i høi Grad taknemligt, fordi det bevilgede Opførelsen af Digerne lige til Strovnaes, da Anlægget derved har faaet sin naturlige Afslutning, og alle de lavtliggende Jorder, som overhovedet kunde komme ind under Digeovens Bestemmelse, vilde komme til at nyde Godt af denne.

Ved denne Udvidelse af Digeanlægget vil der blive opført Diger i en Længde af c. 8¹/₂ Mil imod den oprindelig projekterede Længde af c. 4³/₄ Mil, men der beskyttes et Areal af over 27,000 Tdr. Land imod tidligere c. 14,000 Tdr. Land, saa at Beboerne snarere lettes end