

## Vet. over Forstl. til Finantslov for 1877—78. § 26.

Pæle. Afstanden mellem Pælene i Rækkerne sættes til 3 Fod og Afstanden mellem de 2 Rækker til 6 Fod. Broen kom derved til at se ud som den i 1875 udførte, men Pæleagene kom til at staa 1 Fod nærmere hinanden, og Lømmet var sværere.

Sil 1ste September d. N. rammedes ialt:

26	Stfr.	18	Fods	6/6"	Pæle,
6	—	20	—	—	—
82	—	24	—	—	—
5	—	25	—	—	—
21	—	26	—	—	—
26	—	28	—	—	—
13	—	30	—	—	—
2	—	31	—	—	—

Salt . . . 181 Stfr. Pæle,

saaledes at de længste Pæle rammedes længst fra Land. — Da der af den gamle Bro stod 12 Fod Best for daglig Høivandsgrænde, og de nævnte 181 Pæle dannede 90 Pæleag i 3 Fods Afstand, fik den ny Bro en Længde af 282 Fod udenfor daglig Vandstand, og hele Broens Længde blev 386 Fod. Ramningen skete med en Siverambuk besjert af 10 Mand, og de 181 Pæles Ramning kostede c. 2,264 Kr. eller c. 12 Kr. 50 Ø. pr. Pæl. Den 12te September d. N. begyndte en Mastinrambul Ramningen af 108 Stfr. 24 Fods 8 1/2/8 1/2" Pæle paa begge Sider af Broen i 5 Fods Afstand fra Bropælene og i en indbyrdes af 6 Fod. Af disse Pæle, der skulle støtte Betonfastenerne, var der den 31te Oktober d. N. rammet 40 Stfr. i Rækken Syd for Broen og 26 Stfr. i Rækken Nord for Broen, saa at der mangler at ramme 42 Stfr. Det har kostet c. 1,045 Kr. at ramme de 66 Stfr. Pæle eller c. 16 Kr. pr. Pæl.

Betonstøbningen begyndte den 26de April 1876. Indtil 24de Juni benyttedes til de Betonfastener, der vilde komme til at ligge nederst i Strømbryderen, 1 Del Cement, 4 Dele Sand og 8 Dele Kal. Af 99 Ddr. Cement støbtes c. 3,366 Kubiffod Betonsten, der anbragtes om 988 Stfr. Jaskiner. Fra 31te Juli til 29de September d. N. benyttedes til de Betonfastener, der komme til at ligge yderst i Strømbryderen, 1 Del Cement, 3 Dele Sand og 6 Dele Kal. Af 116 Ddr. Cement støbtes c. 3,432 Kubiffod Betonsten, der anbragtes om 858 Stfr. Jaskiner. Salt støbtes c. 6,800 Kubiffod Beton om 1,846 Stfr. Jaskiner, hvilket Arbejde, Anskaffelsen af Kal iberegnet, kostede c. 2,026 Kr. eller 30 Ø. pr. Kubiffod.

Udlægningen af Betonfastener begyndte den 9de Mai d. N, og der blev til 31te Oktober d. N. inkl. i Strømbryderen nedlagt ialt 1,131 Stfr. Betonfastener, saa at der mangler at udlægge 715 Stfr. Udlægningen sker derved, at Betonfastenerne høres ud paa Stilladsbroen paa dertil indrettede Stillevoogne og nedføres med en Kran. De lægges tæt ved hinanden lagvis, saaledes at det underste Lag lægges paa langs og det næste Lag paa tværs af Strømbryderens Længderetning; det øverste Lag ligger altid paa tværs. Der er ved Enden af Strømbryderen 6 Lag. Lagenes Antal aftage ind efter Land. Der nedlægges ikke et nyt Lag, før det tidligere udlagte Lag er tilfaldet. Udlægningen af en Betonfastene koster c. 90 Ø.

Hele Arbejdet er endt, naar de foran nævnte 42 Stfr. 24 Fods Pæle ere rammede og 715 Betonfastener ere udlagte. Der var den 31te Oktober d. N. i 1876 i Alt medgaaet 2,092 3/4 Arbejdsdage, som kostede 6,825 Kr. 1 Ø.

Virkingen af Forsøgsarbejderne i 1876 har ligesom i 1875 været en stor Tilfanding, saa at Kystlinien er rykket mod Vest, og man ved Lavvande kan gaa tør til Enden af Strømbryderen, hvor der før Arbejdet begyndte var 6 à 7 Fod Vand. Under de heftige Storme i Midten og Slutningen af Oktober d. N. led hverken Pæleværk eller Jaskiner det aller Mindste lige saa lidt som det Sand, Stormbryderen havde samlet, bortskylledes.

Af 654 Stfr. Jaskiner, der ere i Behold og ikke i Nar kunne anvendes i Strømbryderen, er der i Slutningen af Oktober d. N. i c. 300 Fods Afstand Øst for daglig Høivandsgrænde begyndt at bygge Hørd fra Strømbryderen mod Syd til høit Land ved Thybo Høn for at samle Sand, saa at Landet, der i hver Storm overskylles af Havet, kan blive højere. Der er bygget et Gjerde ved at stille c. 4 1/2 Fod lange Jaskinris med Rodenden ned i Grunden, saa at de staa fast og tæt ved hinanden. Dette Gjerde er 2,817 Fod langt og har et Par Dage, efter at det var sat, dannet et Sanddige af 2 Fods Høide og 20 Fods Bundbrede.

Mebregnes Jaskinerne koster et Gjerde c. 13 Ø. pr. løbende Fod."

En Forespørgsel om yderligere Oplysning, navnlig vedrørende Kommissionens Virksomhed siden 31te December 1874, er kun delvis besvaret, og en nærmere Fremstilling udsættes derfor til 3die Behandling.