

Det vil af den forangivne Fremstilling af den lollandſke Digesag ſes, at det lollandſke Digeanlæg har fundet Sted i et langt større Omfang end oprindelig paatænkt. Det vil ligeledes være klart, at den ſtete Udvidelse af Anlægget, der efter Fremstillingen alene ſkyldes Initiativ fra de vedkommende Egne, og ſom ikkun blev iværksat paa Indſtilling af Digebeſtyrelſen, har medført betydelige Fordele udover, hvad det oprindelig paatænkte Dige til Veſt for Nøbby Fjord kunde have bragt med ſig. Dels er nemlig derved et betydelig større Areal af Lolland blevet beſtyttet, idet Digerne, ſom de nu forefindes, beſtytte 32,122<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Td. Land, medens der ved Anlægget af det oprindelige Dige fra Naſtkov til Veſt for Nøbby Fjord ikkun vilde være blevet beſtyttet ca. 13,727 Tdr. Land, dels er Digeſtatbyrden ved Udvidelsen af Digerne imod Øſt, ſom det ligeledes turde fremgaa af Fremstillingen, bleven relativt mindre, idet et større Areal har kunnet belastes med ſamme, dels er endelig indvundet det betydelige Aktio, der formentlig haves i Nøbby Fjord. Forſaavidt færlic nogle Digeſtrækninger efter Digebeſtyrelſens Indſtilling ere bleve anlagte i større Udſtrækning, fordi enkelte Private eller private Inter-eſſentſkaber havde andraget herom, da har ſaaadan Udvidelse formentlig medført Fordele for Dige-væſenet, idet de Vedkommende ſtedſe ſelv have afholdt de forpøgede Udgifter, ſom det paagjel-dende Diges Anlæg efter deres Omſte har ført med ſig, ligesom derhos de ſaaledes inddigede forpøgede Arealer ſtedſe ere bleve anſatte til at bære en forholdsmeſſig Del af Digebyrden.

Hvad angaar Omkoſtningerne ved Digeanlægget, da vare diſſe, ſom det vil fremgaa af det Foregaaende, beregnete til 1,400,000 Kr., hvilket Beløb dog var kalkulatoriſt, og ikke, ſom det ſynes antaget i den for-nævnte trykte Fremſtilling, til 700,000 Kr., hvilket Beløb ikkun var anſlaaet at ville medgaa til Anlægget af det oprindeligt paatænkte Dige fra Naſtkov til Veſt for Nøbby Fjord. Som allerede meddelt Finantsudvalget, har hele Digeanlægget imidlertid koſtet 2,177,110 Kr. 52 Ore; drages herfra de Beløb, der af Private ere tilskudte til Anlægget, og ſom efter de Ministeriet foreliggende Oplyſninger udgjøre ialt 512,888 Kr. 80 Ore, tilſigemed et Beløb af 24,097 Kr. 12 Ore, der er tilskudt af Maribo Amts Bevæſen, bliver det Beløb, der falder Digevæſenet, derunder ogſaa Statskaſſen og Maribo Amtsrepartitionsfond, til Laſt, ialt 1,640,124 Kr. 60 Ore; heraf er imidlertid dækket ved indvundne Rentebeløb, Leicindtagter m. B. 3,885 Kr. 42 Ore, ſaa at det Beløb, der bliver at udrede af Digevæſenet, vil udgjøre ialt 1,636,239 Kr. 18 Ore. Drages herfra det ovenfor nævnte, til Anlægene budgetterede Beløb 1,400,000 Kr., vil det ſes, at der er blevet afholdt et Merbeløb af 236,239 Kr. 18 Ore. Af dette ſidſte Beløb falder imidlertid den væſentligſte Del, nemlig ialt efter det Foranførte 180,500 Kr., paa de ovenfor ommeldte Extraarbejder, ſom det, efterat det egentlige Digeanlæg var afsluttet, viſte ſig nødvendigt at foretage, og ſom ikke havde kunnet foruberegnes, da Be-villingen til Digerens Udvidelse ſøgte, medens et Beløb af 3,500 Kr. er medgaaet til Dæk-ning af Omkoſtningerne ved en i Anledning af en eventuel Udtørring af den inddigede Nøbby Fjord afholdt Landvæſenſkommiſſionsforening. Drages diſſe tvende Beløb, tilſammen 184,000 Kr., fra den nævnte Sum af 236,239 Kr. 18 Ore, bliver den virkelige Merudgift ikkun 52,239 Kr. 18 Ore, af hvilke den væſentligſte Del, nemlig 35,000 Kr., falder paa et ved Digeanlægget over Nøbby Fjord nødvendiggjort Anlæg af en Havn ved Kromtike.

Den fra Finantsudvalgets Side fremkomne trykte Fremſtilling giver iøvrigt Indenrigs-ministeriet Anledning til følgende Udtalelſer:

Forſaavidt det i denne er bemærket, at det Beløb, ſom Lodbseierne vilde have at udrede af de af Maribo Amtsrepartitionsfond til Digeanlægne optagne Laan, og ſom udgjør ca. 831,792 Kr. 46<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Ore, er 481,792 Kr. 46<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Ore mere, end det ved Forelæggelsen af For-ſlaget til Loven af 23de Mai 1873 var paatænkt at paalægge dem, og der fremdeles deraf drages den Slutning, at det lollandſke Digelag udreder en aarlig Byrde af 28,907 Kr. mere, end man ved Digeloven tilſigtede at paalægge det, vil det af det Foranførte fremgaa, at denne Bemærkning er fuldſtændig urigtig. Det Areal, ſom ved det i Lovforſlaget omhandlede Dige tilſigtedes beſtyttet, udgjorde c. 13,727 Tdr. Land, men det Areal Land, der ved de op-førte Diger virkelig er blevet beſtyttet, beløber ſig til c. 32,122 Tdr. Størrelſen af det Areal, der kommer til at udrede den aarlige Byrde, er alſaa bleven betydelig forøget, hvoraf følger, at den den enkelte Lodbseier paahvilende Andel i Digebyrden maa blive forholdsvis mindre. Dette viſer ſig ogſaa tilſtrækkelig deri, at Antallet af Digeſtatenhederne udgjør c. 169,500, medens det, hvis det oprindelige Digeprojekt var kommet til Udførelſe, kun vilde have beløbet ſig til c. 81,930. Det maa dog tilføies, at den hele Digeſtat for Liden udredes af et Areal af 27,709 Tdr. Land med 156,202 Enheder, idet der af de Arealer i Naſtkov og Nøbby Fjord, der ere indvundne ved Digeanlægget, og ſom tilhøre Digelaget i Forening med Staten