

bejde steg Udgifterne til 1,942 Fr., og det overskridende Beløb 1,242 Fr. søges derfor herved bevilget.

I Henhold til § 11 i Lov Nr. 117 om et Gendarmerikorps i Dansk Vestindien af 6. April 1906 er der paa Kingshill paa St. Croix opført en Kaserne, Kongshøj Kaserne, med Benyttelse af de der værende Bygninger og Ruiner.

Til dette Byggeforetagende blev der ved den anførte Lovbestemmelse givet Bemyndigelse til at anvende indtil 79,000 Fr., hvilket Beløb var hentet fra et af den daværende Bygningsinspektør paa St. Croix udarbejdet Overslag. Ved Ansættelsen af en ny Bygningsinspektør, der vilde komme til at lede Opførelsen, paalagde man denne at gennemgaa det foreliggende Udkast med tilhørende Overslag, og paa Grund af Prisstigningen paa Byggematerialier samt paa Arbejdskraft siden det første Overslags Udarbejdelse maatte Overslagssummen forhøjes til 111,500 Fr.

Denne Sum er imidlertid bleven overskredet, idet der foruden et af St. Croix' Kolonialkasse i Finansaaret 1906—07 afholdt Beløb af Fr. 37,463,50 allerede nu i indeværende Finansaar er forbrugt et Beløb af Fr. 102,237. 35, hvortil kommer, at der endnu staar tilbage forskellige Bygningsarbejder til Beløb indtil 4,800.

i alt... Fr. 107,037. 35,

som herved søges bevilgede.

De Omstændigheder, der særlig have foraarsaget, at Udgifterne ved Byggearbejdet ere blevne saa store, ere i det væsentlige, dels at de gamle Bygninger og Ruiner, der vare beregnede til at kunne bruges ved Byggearbejdet, under dette fandtes at være i en langt slettere Tilstand end ventet, saaledes at Omkostningerne ved Udbedringen af dem langt have overskredet, hvad man havde beregnet, at der dertil vilde medgaa, dels at Udgifterne til Arbejdsløn ere blevne betydeligt større end paaregnet, fordi Arbejdslønnen paa Grund af forskellige større Byggeforetagender paa St. Croix er stegen samtidig med, at en stor Del gode Bygningsarbejdere er udvandret, saaledes at man har maattet antage Arbejdere, der præsterede et ringere Arbejdsresultat, end man havde Grund til at vente efter Forholdene paa den Tid, da Byggeforetaget planlagdes, dels endelig, at Priserne paa Bygningsmateriale, særlig Tømmer, ere stegne betydeligt, siden det første Overslag udarbejdedes.

Til de foran anførte Omstændigheder, der have fordyret Arbejdet, maa endelig ogsaa føjes den ingenlunde uvæsentlige, at Arbejdets Leder, Bygningsinspektøren paa St. Croix, i lang Tid ved alvorlig Sygdom har været forhindret i at føre det fornødne Tilsyn med Arbejdet, og at ogsaa den Mand, der af Guvernementet blev antagen til i hans Sted at lede Arbejdet, blev hjemsogt af alvorlig Sygdom, hvorved Kontrollen med Anvendelsen af den rette Økonomi i høj Grad vanskeliggjordes for Guvernementet.

VILH. LASSEN.

B. Ellermann

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

139) *Samme Konto. Udgift 7. c. Andre Understøttelser.* Skrivelse fra Finansministeren:

Finansministeriet. København, den 29. Januar 1908.

Fra fhv. menig i den vestindiske Hærstyrke Carl Jessen Møller af Nørre Enslev i Aabenraa Amt er der indkommet Andragende af 18. September f. A. til Finansministeriet om Invalideunderstøttelse. Han har tjent i Hærstyrken fra 1. Februar 1873 til 31. August 1875, da han hjemsendtes efter at være bleven kasseret som udygtig til Militærtjeneste som lidende af kronisk Lymfangitis (Aarebetæn-