

ministeriet Afskrift af den med A/S *Oscar Kähler* afsluttede Entreprisekontrakt og de dertil hørende Forklaringer og Konditioner, foretog vi den 2. December Syn over Bygningerne. Bygningstegningerne, i Henhold til hvilke Konditionerne vare affattede og Kontrakten sluttet, bleve os her forelagte. Ligesom Bygmester *J. Thommesen* var til Stede som vor sagkyndige Hjælper, saaledes var Justitsraad, Arkitekt *H. Meyer*, af hvem Tegningerne vare udarbejdede, til Stede som Justitsministeriets Repræsentant.

Gaardens Bygninger ere 4, nemlig: i Nord en Hovedbygning, i Vest en Bygning til Vaskeri m. m., i Øst en Staldbygning og i Syd et dermed i ret Vinkel sammenbygget Udhus. Hovedbygningen er nyopført, med delvis Benyttelse af det nedbrudte Stuehus's Materialier; Bygningen i Vest er helt ny, den i Øst er gammel, forøget med nogen Tilbygning, og den i Syd er gammel, uforandret.

Vi eftergik Bygningerne og skulle med Hensyn til Nybygningerne, over hvilke Klagerne ere fremsatte, bemærke følgende:

Hovedbygningen.

Der er Kælder under hele Bygningen, over Stuetagen er der Mansardlejlighed over hele Huset. Bygningen var ikke færdig, men der var Tag over Huset.

Materialierne skønnedes at være kontraktmæssige.

Arbejdet, saa vidt det var udført, fandtes upaaklageligt. Kun bemærkes, at en Jernbjælke over en Vinduesaabning fandtes indmuret saaledes, at den hvilede paa Træunderlag; men dette Forhold kan forandres ved Afpudsningen, som ikke var foretaget. Fugningen mellem Tagstenene var kun i ringe Grad udført paa langs ad Stenene — de lodrette Fuger —, medens Fugningen paa tværs — de vandrette Fuger — skønnedes at være tilendebragt. Taget vil ikke blive tæt for Sne, uden at ogsaa de lodrette Fuger eftergaas med Cement; men dette vil antagelig ske, thi det hedder herom i Konditionerne (§ 2): „Tagstenene anbringes paa omhyggelig Maade, de fastbindes til Lægterne med galvaniseret Traad, Fugerne tættes med Sandcement, og Bygninger og Grather formures og forskalles i Cementmørtel“.

Justitsraad *Meyer* henledede Opmærksomheden paa, at der efter Konditionerne og Tegningerne ikke krævedes Indskud i noget af Bygningens to Bjælkelofter, og meddelte, at Entreprenøren var gaaet ind paa uden yderligere Betaling at lægge Indskud i begge Lofter over alt, hvor der ikke var anvendt Jernbjælker med Betonstøbning. Da Gulvene ikke vare lagte, saas de omhandlede Indskud ved det afholdte Syn, og Bekostningen ved at anbringe dem blev af Bygmester *Thommesen* sat til 50 Øre pr. □ Alen, altsaa, da den ikke betonstøbte Del af Lofterne opgjordes til 2,370 □ Alen, i alt 1,185 Kr. Entreprenøren har saaledes her paataget sig en Udgift, som ikke paahviler ham. At den burde have været paalagt ham — idet der i en Bygning med to Beboelsesetager og med Kælder under hele Huset utvivlsomt bør være Indskud, baade af Varmehensyn og for Lydsondrings Skyld —, kan ikke lægges ham til Last.

Vestre Længe.

Til Taget, som er et Tag af Pap paa Brædder, er der, undtagen i to Fag ved Husets søndre Ende og to Fag ved dets nordre Ende, benyttet Brædder, der maa betegnes som *Udskudsbrædder*, idet en stor Del af dem ere saa „bomkantede“, at Pløjningen mange Steder ses paa Undersiden. Saavel Tømmeret som Afbindingen er god. Det hedder angaaende de her omhandlede Materialier i Konditionerne (§ 3): „Bjælker, Spær og Tagstole udføres af Tømmer af prima Handelsvarer og af de i Tegningerne indskrevne Handelsmaal, indtil $\frac{1}{3}$ af Partiet kan være Gran, Resten skal