

medens Skalleruplejren helt er opført af flygtningeadministrationen. Dertil kommer, at de i Aalborgområdet overtagne barakker er overtaget uden betaling, medens der for barakkerne i Skalleruplejren er betalt den svenske stat over 800 000 kr., hvortil kommer told til den danske stat og transport af barakkerne til lejren, hvilket ialt kostede omtrent 300 000 kr.

Selve opstillingen af barakkerne i lejren kostede ca. 900 000 kr. eller gennemsnitlig 73 kr. pr. m<sup>2</sup>. Udgifterne ved opstillingen af selve beboelsesbarakkerne beløb sig til 52 kr. 50 øre pr. m<sup>2</sup>, medens de store barakker med køkken, hospital, badstuer o. lign. kostede fra 110 til 180 kr. pr. m<sup>2</sup> at opføre. De i Aalborgområdet fra værnemagten overtagne barakker var for en stor del sådanne store fællesbygninger, som i Skalleruplejren måtte opføres fra ny. Overfor en opførelsesomkostning på 43—44 kr. pr. m<sup>2</sup> opført i Aalborg, står altså en omkostning på 52 kr. 50 øre pr. m<sup>2</sup> beboelsesbarak opført i Skallerup. At det har været lidt dyrere at opføre beboelsesbarakkerne i Skalleruplejren end i Aalborgområdet hænger bl. a. sammen med, at barakkerne i Skalleruplejren er bedre fundamenteret end andetsteds, hvilket er fundet rigtigt og forsvarligt under hensyn til den påtænkte fremtidige anvendelse af lejren som ferieby.

Udover de omtalte udgifter var der med indretningen af Skalleruplejrens faste anlæg o. lign. forbundet udgifter på ialt godt 900 000 kr. Dette beløb blev af forskellige grunde noget større end projekteret, bl. a. fordi de faste anlæg måtte udføres med henblik på 50 pct. større belægning af lejren end oprindeligt planlagt, hvilket medførte, at fiskeridirektoratet krævede rensningsanlægget udvidet. Endvidere krævede ministeriet for offentlige arbejder vejen fra Skallerup kirke til lejren noget bredere end projekteret.

Iøvrigt skal bemærkes, at der i den nævnte udgift på 152 kr. pr. m<sup>2</sup> barakareal indgår et beløb på 150 000 kr. til vedligeholdelse af barakker og anlæg. Dette beløb vedrører imidlertid selve driften af flygtningelejren og kan derfor ikke medregnes i anlægsudgiften. Endvidere indgår i det nævnte beløb Skallerup-Vennebjerg kommunes andel i omkostningen ved anlæg af den før nævnte vej med et beløb af 80 000 kr. Dette beløb blev udlagt af flygtningeadministrationen, men vil blive refunderet af kommunen.

Efter at Skalleruplejren i efteråret 1947 var blevet rømmet, blev lejren vurderet af vurderingskommissionen til et samlet beløb af 1 050 000 kr. ved salg til forbliven på stedet. Beløbet omfattede samtlige barakker og installationer i lejren, således som de forefandt, da lejren blev rømmet for flygtninge. Det må i denne forbindelse erindres, at flygtningeadministrationen ved salg på stedet ville undgå de betydelige udgifter, som har måttet afholdes andre steder i landet efter barakkernes fjernelse for at bringe grunden tilbage i sin oprindelige stand. De af kommissionen fastsatte priser ligger iøvrigt på linie med de priser, udvalget til realisation af barakker har kunnet opnå ved salg af barakker i andre lejre i landet. Det må herved tages i betragtning, at barakkerne efter at have været pakket med flygtninge i halvandet år naturligvis ikke kunne være i samme stand som ved barakkernes opførelse. Ved vurderingen af de faste anlæg måtte kommissionen endvidere tage hensyn til, at anlæggene var beregnet på et langt større antal personer, end der ville kunne rummes i den projekterede ferieby.

Det skal endelig oplyses, at af de i lejren opstillede barakker er der til „Feriebyen Skallerup-Klit“ solgt 73 svenske skovhuggerhuse og 7 andre barakker med et areal på ialt 6440 m<sup>2</sup> til et samlet beløb af 505 300 kr. Herudover er der til anden side solgt 62 barakker med et areal på 3550 m<sup>2</sup> til et beløb af 247 000 kr. Tilbage er 40 skovhuggerhuse, der forventes at kunne indbringe ca. 120 000 kr.