

1000 kr.	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 og senere
Diverse arbejder		(4.000)	(7.000)	(15.000)	(12.000)
Bygge- og anlægsarbejder	27.400 (33.800)	5.000 (51.300)			
Vinterforanstaltninger	(600)	(400)	(400)	(500)	(500)
Omkostninger	2.000 (4.000)	2.000 (3.500)			
Campus ialt	29.400 (38.400)	7.000 (55.200)	(53.500)	(51.000)	(42.500)
	67.800	62.200	53.500	51.000	42.500

I de enkelte beløb er indregnet dels entrepriser, som udføres efter fast tid og pris, dels de i parentes anførte i indeks 195 (prisbasis april 1975), vedrørende endnu ikke overdragne entrepriser.

De i opstillingen anførte beløb har følgende forudsætninger:

Byggeafsnit 23—

Igangværende

Successiv ibrugtagning fra juli 1976 til juli 1977.

Byggeafsnit 24 —

Igangsætning juli 1975.

Ibrugtagning juli 1977.

Byggeafsnit 25 —

Igangsætning marts 1976.

Ibrugtagning april 1978.

Byggeafsnit 26 —

Igangsætning april 1976.

Ibrugtagning april 1978.

Byggeafsnit 27 —

Igangsætning januar 1977.

Ibrugtagning april 1979.

Byggeafsnit 28 —

Igangsætning januar 1978.

Ibrugtagning april 1980.

Byggeafsnit 52 — værksteder

Igangsætning juli 1976.

Ibrugtagning juni 1978.

Byggeafsnit 54 — dyrestalde

Igangsætning oktober 1978.

Ibrugtagning april 1981.

Med hensyn til Akt 400 18/6 75 bemærkes, at der på grundlag af den siden udarbejdede af generalplanen af maj 1970 skete udvikling i personale- og studenterbestanden er fastlagt en ændret plan for udflytning til campus.

I fortsættelse heraf overvejes en yderligere ajourføring af såvel udnyttelsen af de enkelte byggeafsnit som udflytningstakten m.v. Konsekvensen heraf vil blive nærmere forhandlet mellem Undervisningsministeriet, direktoratet for de videregående uddannelser, planlægnings- og budgetafdelingen, samt byggedirektoratet og Odense Universitet.

Resultatet af disse overvejelser påregnes forelagt finansudvalget i et særlig aktstykke.

Til og med finansåret 1974-75 er til udbygningen af campus anvendt 178,2 mill. kr. exclusive vinterforanstaltninger.

Andre bemærkninger: Af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af byggeriet i overensstemmelse med de udarbejdede generalplaner, herunder udgifter til fortsættelse af de