

## Ad § 11

### Landbrugsministeriet

LANDBRUGSMINISTERIET

Den 29. marts 1984

I skrivelse af 7. marts 1984, bilag nr. 11.15, har finansudvalget i forbindelse med gennemgangen af forslag til tillægsbevilling for finansåret 1983 udbedt sig besvarelse af følgende spørgsmål:

*Ad § 11.20.03.70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg.*

*Spørgsmål 1:*

I forbindelse med gennemgangen af tillægsbevillingslovforslaget for 1982 stillede udvalget spørgsmål (nr. 7 og 8) om forsinkelse af byggeriet, og om der på de gennemførte bygge- og anlægsarbejder havde været merudgifter i forhold til det budgetterede.

Der ønskes en ajourført redegørelse vedrørende de nævnte spørgsmål.

*Svar:*

a. Som anført i svar af 6. april 1983 til spørgsmål 7 måtte det i august 1982 konstateres, at en konkurs af den ene af totalrådgivernes to parter medførte en forsinkelse af byggearbejdet på ca. 4 måneder. Denne forsinkelse er stort set indhentet i løbet af 1983.

I henhold til Akt 357 1/6 83 ville der være et skønnet forbrug i 1984 på 4,5 mill. kr. (indeks 359 inkl. moms) på 1. etape. Der er imidlertid sket en forskydning af bevillingsaflobet forårsaget af en lidt forsinket færdiggørelse af enkelte bygninger samt senere indkøb af dele af det videnskabelige udstyr end oprindeligt planlagt. Herefter vil det forventede forbrug på 1. etape i 1984 andrage ca. 19.6 mill. kr. (indeks 359 inkl. moms).

Udflytning af personale samt ibrugtagning af laboratorier, kontorer og stalde er forløbet planmæssigt. Forsøgsanlæggets 1. etape indvies officielt den 25. april 1984.

b. Som anført i svar af 6. april 1983 til spørgsmål 8 er byggeriets 1. etape påført en række merudgifter hidrørende dels fra den indtrufne konkurs og projektfejl, men også fra særlige udgifter til arkæologiske undersøgelser, særligt stort oplag af entreprisemateriale m.v.

Af den seneste regnskabsopgørelse fremgår det, at merudgifter til entreprenører som følge af projektfejl pr. 1. marts 1984 andrager ca. 13.4 mill. kr. af en reserveret budgetandel på ca. 14.6 mill. kr. (indeks 285 inkl. moms). Heraf påregnes minimum 3.2 mill. kr. dækket af rådgivergruppens ansvarsforsikring og mest muligt vil blive afholdt af den oprindelige bevilling til 1. etape.

Som tiltrådt ved Akt 357 1/6 83 vil den del af merudgiften, der ikke kan dækkes af bevillingen til 1. etape, blive søgt afholdt inden for bevillingen til 2. etape.