

Forsvarskommandoen udarbejdede herefter en implementeringsplan for garniseringsændringerne, som blev iværksat.

Ifølge Forsvarskommandoens implementeringsplan for hærens garnisering var det hensigten at flytte sergentskolen modulvis til Odense, idet Sergentskolen på Fyn skulle oprettes, når første modul fra Sergentskolen i Sønderborg tilgik garnisonen i Odense.

De første moduler, som skulle flyttes, var videreuddannelsestrin I for mellemledere efterfulgt af kadetaspirantkursus i sommeren 1990. Herefter skulle videreuddannelsestrin II for mellemledere og grundkursus for officerer af reserven flyttes, forventeligt medio 1991. Den grundlæggende sergentuddannelse skulle flyttes sidst, idet endelig færdiggørelse af nybyggeri og ombygninger, herunder etablering af en afspærringsfri skydebane til bl.a. mørkeskydning, skulle tilsikre indflytning af dette modul medio 1993.

Sergentskolen på Fyn blev planmæssigt oprettet den 1. juli 1990. Kadetaspirantkursus, videreuddannelsestrin I for mellemledere, videreuddannelsestrin II for mellemledere og grundkursus for officerer af reserven blev i overensstemmelse med planen overført til Odense i perioden juli 1990 – august 1991. Fynske Livregiment blev som planlagt sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev fra den 1. august 1991.

Flytningen af de fire kurser er således sket i overensstemmelse med den politiske beslutning vedrørende ændring af hærens garnisering.

I 1991 gennemførtes ombygning til undervisningsformål af bygning 109 på Odense Kaserne. Ombygningen blev afsluttet den 1. oktober 1991, og den samlede udgift beløber sig til i alt ca. 1,3 mio. kr. i prisniveau medio 1989. Ombygningen er indeholdt i rammen for garniseringsplanens investeringer.

Forsvarsministeriet iværksatte den 23. september 1991 projekteringen af det planlagte nybyggeri til belægnings- og undervisningsformål til Sergentskolen på Fyn. Denne projektering blev afsluttet i april 1992, og udgiften hertil beløb sig til ca. 1,9 mio. kr. i prisniveau medio 1989. Hertil kommer en udgift på ca. 160.000 kr. i prisniveau medio 1989 til justering af projektet i overensstemmelse med nye normer udgivet efter afslutningen af projekteringen. Justeringen er udført, inden Miljøklagenævnets afgørelse af 15. november 1994 forelå.

I juli 1992 besluttede den daværende for-

svarsminister – i overensstemmelse med opfattelsen hos forligspartierne – at bygge- og anlægsarbejderne vedrørende såvel skydebanen som nybyggeriet på Odense Kaserne ikke ville blive igangsat, før end eventuelle klager over miljøgodkendelsen af skydebanen havde været behandlet inden for miljølovgivningens rammer.

For den planlagte skydebane ved Korup/Højbjerg er der udarbejdet projektmateriale til brug ved bl.a. ansøgning om zonetilladelse, miljøgodkendelse m.v. Projektmaterialet er udarbejdet af personel ved Forsvarets Bygningstjeneste. I forbindelse med dette arbejde er der udført støjundersøgelser m.v., udgift hertil ca. 0,3 mio. kr. Færdiggørelsen af projekteringen af skydebanen afventede imidlertid de endelige miljøkrav. Der er ikke gennemført byggerier til skydebanen i Korup/Højbjerg.

Endvidere er der afholdt en udgift på ca. 187.000 kr. til rådgivende firmaer i forbindelse med foranalyser, geotekniske undersøgelser, byggeprogrammering m.v. til ovennævnte projekter.

Endelig er til bl.a. Sergentskolen på Fyns brug i 1991-1992 foretaget ombygning af Seden Skydebane (miljøendevold, midlertidige sidevolde og flytning af tårn), udgift hertil ca. 2 mio. kr.

Der har ikke i relation til Odense været personalerelaterede meromkostninger som følge af afvigelser fra implementeringsplanen.

For Sønderborgs vedkommende er de personalerelaterede meromkostninger (time- og dagpenge, flyttestøtte m.v.) til det militære personel – som er afholdt i den periode, hvor den grundlæggende sergentuddannelse efter implementeringsplanen skulle være overført til Odense og frem til udgangen af oktober 1993, og som skyldes afvigelser fra planen – opgjort til ca. 1,2 mio. kr. Fra november 1993 til november 1994 udgør udgifterne ca. 3,2 mio. kr.

I forbindelse med Rigsrevisionens udarbejdelse af et notat til statsrevisorerne om flytningen af Sergentskolen fra Sønderborg til Odense er status for gennemførelsen af garniseringsplanen fra 1989 blevet opgjort.

Det fremgår af denne status, at de samlede årlige driftsbesparelser, såfremt planen havde kunnet gennemføres, ville have udgjort ca. 52 mio. kr.

Garniseringsændringerne vedrørende Århus, Randers, Fredericia, Haderslev, Tønder, Høveltegård, Antvorskov og Kastellet er alle gennemført. Der er herved opnået en samlet år-