

70.28: Slotsholmsgade 10

Projektbeskrivelse: Udsiftning af tag på vest- og midterfløjen.

Hjemmel: FL 1996

Igangsættelse: 1996

Færdiggørelse: 2000

	Mill.kr.
Totaludgift iflg. FL 1996 ved indeks 140	13,0
Ændringer i forhold til ovenstående:	
Indeksregulering (140-159)	1,3
Anden regulering	
Andre ændringer	1,2
Revideret totaludgift ved indeks 159	15,5

Note: Projektet er afsluttet. Totaludgiften er øget som følge af råd og svamp samt problemer vedrørende varmeanlæg m.v.