

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Akt 286 25/6 97
 Igangsættelse: Medio 1997
 Færdiggørelse: Medio 1999
 Bruttoetageareal:
 Byggeudgifter pr. m²:

Specifikation af totaludgift:

	Mill. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 286 25/6 97, index 146	-	64,7

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:*Ændringer i forhold til ovenstående:*

Indeksregulering	-	0,9
Anden regulering	-	0,9
Afgift på anlægsinvesteringer	-	-4,5
Revideret totaludgift, index 159	-	62,0

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1997	9,7	8,8
1998	25,3	23,4
Korrektion iflg. bevillingsafregning 1998	-0,8	-
1999	27,8	27,2
2000	-2,5	0,1
I alt	59,5	59,5

*Driftsmæssige konsekvenser:**Andre bemærkninger:*

Byggeriet er regnskabsmæssigt afsluttet i finansåret 2000 og optages derfor på TB 2000. De afholdte anlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 2,5 mill. kr. i forhold til den reviderede totaludgift. Beløbet vil blive anvendt til medfinansiering af udgifterne til drift af fødevareregionerne, jf. Akt 279 25/5 00.

Der blev i 1999 foretaget salg af de midlertidige pavilloner opstillet på Rolighedsvej, jf. Akt 273 1/9 99. Af det opnåede salgspvenu på 0,7 mill. kr. blev 0,2 mill. kr. anvendt til reetablering af arealet, hvor pavillonerne var opstillet.

TB-specifikation:

Mill. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	55,0	-47,0	8,0
Indtægtsbevilling	-	2,5	2,5
	Lønsums-	Udgift	Indtægt
	udgift		
TB i alt	-	-47,0	2,5

2. Aktstykker