

42. Minerydning Skallingen

Som følge af aftalen om finansloven af d. 7. november 2006 afsættes en merbevilling til minerydning ved Skallingen, som efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret. Der afsættes 19,1 mio. kr. i 2007 og 12,9 mio. kr. i 2008. Dermed bliver den samlede anlægsbevilling til projektet 118,4 mio. kr. i 2006-2008 i stedet for de oprindeligt budgetterede 86,0 mio. kr., som blev afsat på finansloven for 2006.

Anlægsskema:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Projektbeskrivelse: | Minerydning ved Skallingen |
| Hjemmel: | Finansloven for 2006 og 2007 |
| Igangsættelse: | 2006 |
| Færdiggørelse: | 2008 |

| | Mio. kr | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <i>Totaludgift</i> | <i>Statsudgift</i> |
| Totaludgift pr. FL2006 (indeks 107,3) | 86,0 | 86,0 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | 0,4 | 0,4 |
| Andre reguleringer | 32,0 | 32,0 |
| Totaludgift (indeks 110,3) | 118,4 | 118,4 |

Bevillinger og forbrug:

| | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
|------------|------------------|----------------|
| UIt. | | |
| 2006 | 28,0 | 32,3 |
| 2007 | 48,3 | 44,0 |
| 2008 | 42,1 | 42,1 |

Andre bemærkninger:

Der anvendes yderligere 32,0 mio. kr. inklusiv indeksregulering til at rydde de befærdede områder af Skallingen for miner, så det igen bliver muligt for lokalbefolkningen og turister at benytte strand og klitområderne. Stigningen i omkostningerne i forhold til den oprindelige bevilling skyldes primært at de eksterne entreprenørydelser har vist sig væsentligt dyrere end oprindeligt forudsat efter evaluering af første fase af projektet. I sommeren og efteråret 2006 er de første dele af området blevet ryddet og genåbnet for offentligheden i henhold til den oprindelige tidsplan for projektet.