

Smedeværkstedshbygningen. Rensning, Reparation, Hvidtning og Farvning af Væggene i samtlige Værkstedsrum for at tilvejebringe forøget Lys i Lokalerne.

Ny Kontorbygning. Fernisering og Lakering af Gulvene i samtlige Lokaler i Skolen for Skibbygning og Maskinvæsen samt Udsugning, Maling og Lakering af Skoleborde og Bænke.

Beklædningsmagasinet. Forfærdigelse og Anbringelse af Forsatzvinduer med det fornødne Beslag og Traadnet i Brøbestuen i Stueetagen samt i 3 Udleveringslokaler i 1ste og 2den Etage, alt for at forhindre Møl fra at trænge ind i Lokalerne, naar der udluftes.

Snedkerværkstedshbygningen. Ombygning af den nordre Facade i Drejerværkstedets Længde. For at dette Arbejde, der er en Fortsættelse af lignende Arbejder ved den sydlige Facade i 1894—95 og 1895—96, kan udføres, maa Murværket i Facaden og det ældre Bindingsværk nedrives, Tagbjælkelaget afstives og en midlertidig Væg opfattes, for at Driften af Værkstedet kan fortsættes. Nyt Bindingsværk og Murværk af $1\frac{1}{2}$ Stens Mur opmures, Beklædningen paa den indvendige Side fornyes, Vinduerne repareres og de fornødne Bliffenslager-, Glarmester- og Malerarbejder udføres.

Taffelloftshbygningen. Henlægning af ny Plankegulve i en Del af 4de Afdeling i 2den Etage og i hele 4de Afdeling i 3die Etage samt Reparations-, Hvidtnings- og Malerarbejder i sidstnævnte Afdeling. Arbejdet udgør 2den Halvdel af det i 1895—96 paabegyndte Arbejde.

Søndre Masteskure. Indretning af et Lokale i det sydligste Skur til Ophold for Mandstabet under Omlægning og Maaltider. Arbejdet bestaar i Opsætning af Skillerum, Anbringelse af røret og pudset Forstaling under Hanebjælker og Spær, Opsætning af en Skaffelovn og Forsyning med Borde og Bænke.

Ranonbaadsturafdelingerne VI. og VII. Omlægningen af Tagene og Fornyelse af en Del af Lægterne. Tagene trænge i høj Grad til et Hovedestertyn, idet de vanstelig kunne holdes tætte, og derved det kostbare Materiel (Færtøjer), der opbevares i Skurene, er udsat for at lide Skade.

Gfsercer- og Gynnaastilhuset. Indretning af et Lokale i Loftsetagens vestlige Ende til Opbevaring af Materiel. Arbejdet bestaar i Opsætning af høllet og pløjet Skillerum for at danne Lokalet og Anbringelse af røret og pudset Loft, Ristebænke samt de fornødne Anager til Gynnaastitrekvisitter.

Arjenalø:

Arjenalet. Fornyelse af Bygningens 180 Alen lange Hængerende og 50 Alen Medløbsrør med tilhørende Kenderjern og Rørhøjler, samt Sitandsjættelse af Lægterne og Taget efter Oplægningen af Kenderne og Maling af disse og Medløbsrørene. De tilstedeværende Kender lade sig ikke mere med den rette Økonomi istandsætte.

Rvintusvej:

Rudttaarn Nr. 3 i Carls Bastion. Reparation af Tagværket, Omlægning og delvis Fornyelse af Tagdækningen, Anbringelse af Tagrender og Medløbsrør, Reparation og Udsugning af Murværket udvendig og Hvidtning indvendig.

De optagne Arbejder efter Husbesigtelse ved Værksteds Bygninger ekskl. Sømneforpæts Bygninger ere samlede i følgende Oversigt: