

tidligere, hvortil derfor bringes i Forslag for Finantsaaret 1856—57 en Sum af 100,000 Rb. Man ønsker, at det nye Forbedringshus maa kunne tages i Brug i Sommeren 1857, i hvilken Hensigt da ikke alene 1 & 2 Cellesløbe maa være færdige, „men ogsaa saa godt som alle til Væsthyllens og den oeconomicke Indretning af Straffeanstalten henhørende Bygninger samt Ringmure være opførte.“ Men samtidig hermed erklærede man endnu ikke at have den endelige Plan til Anlægget approberet, og af Finantsudvalgets Betænkning sees, at dette Udvalg kun havde modtaget Begjæringen om Benge, men hverken Tegning eller Overflag. Først ved 3die Behandling af Finantsloven i Januar 1856 kom saadanne tilføede, og uagtet Udvalget tilraadede at bevilge den forlangte Sum, udtalte det dog ved sin Ordfører, at man ansaae det for tvivlsomt, om der kunde komme noget hensigtsmæssigt Hæle ud af et Arbejde, hvortil Planen var udfæstet af en Architect og forandret af en anden. Rigsdagen bevilgede de 100,000 Rb., men paa den Betingelse, at Arbejdet blev udført ved Licitation. Uagtet det nu ikke kan sees, hvor stort det da fremkomne Overflag var, maa det dog antages, at det var 550,000 Rb.; et Overflag med dette Beløb, forfattet af Professor Friis under 12te Januar 1856, er nemlig nu fremkommet i Gjenpart.

Dog er det besynderligt, og betegnende for den usikre Stilling, hvori Regjeringen hele Tiden har staaet til denne Sag, at det i Anmærkningerne til Finantslovudkastet for 1857—58 hedder, at Arbejdet er beregnet at ville koste 450,000 Rb.; der forlangtes da atter 100,000 Rb., der ogsaa bevilgedes.

Af Anmærkningerne til Finantslovudkastet for 1858—59 erfares, at man ikke havde erholdt sit tidligereyttrede Dulle opfyldt, at tage Straffeanstalten i Brug i Sommeren 1857, men at det nu var endmere nødvendigt, at dette skete ved Udgangen af Finantsaaret 1858—59. Der forlangtes i den Hensigt 150,000 Rb., der ligesom alle de iforveien forlangte Summer bevilgedes af Rigsdagen.

I Anmærkningen til Finantslovudkastet for 1859—60 yttres, idet man forlanger Resten af de calculerede 550,000 Rb. med 110,000 Rb.: „Skjøndt man har nogen Tvivl om, hvorvidt det vil lykkes for den approberede Overflagssum at fuldbende dette saa vidtløftige Bygningsforetagende, har man dog, da det for Tiden (Efteraaret 1858) ikke vil være muligt at bedømme, hvilket Beløb der endvidere maatte behøves, troet at burde indskrænke sig til at bringe det ommeldte Restbeløb i Forslag til Bevilling.“ Saavel denne Sum som 40,000 Rb. til Inventarium og Driftscapital bevilgedes. Straffeanstalten var da hverken totalt eller partielt taget i Brug, hvilket som bekendt først fandt Sted for kort siden og kun i en ringe Udstrækning.

Den Tvivl, som Ministeriet nærede i Efteraaret 1858, om man kunde komme ud af det med den bevilgede Sum, bragte Architect Nebelong til fuldkommen Visshed i Foraaret 1859 ved en Beregning, der viste, at de den 13de Mai s. A. endnu tilbagestaaende Udgifter ved Fængslet udgjorde et Beløb af 196,142 Rb. 80 ø

til hvis Dækning i Alt kun havde 62,614 —

hvorved altsaa fremkom en Underbalance af 133,528 Rb. 80 ø

Omtrent samtidig hermed under 30te Mai 1859 udarbejdede Architect Nebelong tillige en Oversigt over Overfredelserne af de enkelte Poster, der viser, at disse hidrøre fra: