

2. Med Hensyn til den under A. 2. i Overfigten nævnte Istandsættelse af Dige-  
skraaningerne o. s. v. bemærkes, at den bestaar i, at Græstørvebefædningen og tildels Lerunder-  
laget ved Vølgeslaget er bortskyllet ved Overkanten af Basinet (af Sten paa den nordre Side  
og Beton paa den søndre Side) paa næsten hele Længden af Diget i en noget forskjellig  
Bredde. Det Bortskyllede andrager ifølge medfølgende Opmaaling af Kammerraad Reimers, hvis  
Rigtighed er godkjendt af Murmester Lauritz Petersen, og ved Opmaaling af Undertegnede be-  
funden at være overensstemmende med Virkeligheden, ca. 190 Kubikfavn Ler og c. 1,565  
Kvadratfavn Græstørve, hvoraf noget Ler findes oplagt paa Digeafraaningene, men Resten samt  
Græstørvene maa tilføres andetsteds fra. Desuden trænger navnlig Betonglaciet til Reparation.

Med Hensyn til dette Punkt erklærede Statsraad Carlsen, at det vilde være ønskeligt,  
hvis Skjønsmændene faae sig i Stand til ansette Verdien heraf i Penge, hvilken Erklæring  
isvrigt ogsaa gjaldt en Del af de efterfølgende Mangler, nemlig det under A. 8 nævnte Tern-  
rælvværk og de under B. 1, B. 3 og B. 4 nævnte Mangler. Skjønsmændene erklærede hertil,  
under Henviisning til den ved Mødet oplæste Skrivelse til dem af 17de Juli 1876, at de  
maatte anse det som liggende udenfor det dem overdragne Overv, ligesom de ogsaa strax i For-  
aaret havde erklæret sig ude af Stand til at paatage sig en Burdering af de Arbejder, der  
stode tilbage; men da ingen af de Tilstedeværende vilde have Noget herimod at erindre, lovede  
de at tage Sagen under nøie Overveielse og saavidt muligt efter de Oplysninger, som maatte  
kunne staffles tilveie, at indkomne Statsraad Carlsens Onste.

3. Hvad den under A. 3 nævnte Istandsættelse af Havnepladsen og Veiene angaar,  
da omfatter den Udbedringen af Jorddybninger og Ujevnheder i Veiene og paa Havnepladsen ved  
Siden af Sporene, fremkomne ved Veienes Benyttelse til Færdsel af Vogne og Kreaturer.

4. Den under A. 4 nævnte Istandsættelse af Jordskraaningerne ved Havnesporet  
(Forbindelsessporet mellem Havnen og Sernbanestationen) o. s. v. omfatter Regulering af Straa-  
ningerne, i hvilke det udløbende Vand paa flere Steder har udstaaet Hender og skyllet Sandet  
ned i Grøfterne, i hvilke derved Vandets Bevægelse er hindret. Med Hensyn til den sidstnævnte  
Høst paastod Murmester Lauritz Petersen, at den maatte være Havnen uvedkommende; og det  
oplystes da, at Havnesporet er lagt ved Sernbanens Foranstaltning, at Chausseringen af Veien  
langs Havnesporet ligeledes er iværksat af Sernbanen, og at Grøfterne langs Havnesporet ere  
oprensede af Sernbanens Personale; men Statsraad Carlsen erklærede, at der ikke forelaa nogen  
Meddelelse om, at det var udgaaet af Havneanlægget.

5. Den under A. 5 nævnte Fuldførelse af Stenfastning o. s. v. omfatter Supplering  
af Stenfastningen udenfor to Sitr. Bolværker af c. 40 Fods og 125 Fods Længde paa Di-  
gets uvendige Side med et Dæklag af større Sten.

6. Hvad den under A. 6 nævnte Istandsættelse af Friholderværket o. s. v. angaar,  
da bestaar den omtalte Mangel i, at Støbene mellem de forskjellige Stykker, hvoraf Friholder-  
værkets Hammer bestaar, paa flere Steder ere aabnede ved, at Enden af det ene Stykke er  
trykket ned, ved at svære Gjenstande, navnlig svært Lømmer, ere transporterede over Hammeren.

7. Den under A. 7 nævnte Anbringelse af en Fortøjningssten omfatter Opsætning  
af en Fortøjningssten, som findes paa Pladsen, men ikke er bleven opsat, fordi der hidtil ikke  
har været Brug for den. Til Stenens Befæstelse hører Tilbeiebringelse af en Betonblok paa  
c. 100 Kubikfod.

8. De under A. 8 nævnte Poster „Anbringelse af Sernrælvværk o. s. v.“ henhøre  
alle under Overenskomst af 23de Marts 1874, hvorved det bestemtes, at den sydlige Raimur i  
Dofhavnen skulde forlænges og et Trappeparti anbringes, og omfattede Levering og Anskaffelse af  
c. 40 Fod løbende Rælvværk af Sern ved Trappen.

Anbringelse af en Fortøjningsstol (hvoertil Lømmeret haves i forarbejdet Tilstand).  
Brolægning af c. 7 Kvadratfavn Brolægning (hvoertil Brostenene findes) og Regulering og  
Grusning af Pladsen bag Trappen.

9. Den under A. 9 nævnte Anbringelse af Sernbeslag o. s. v. omfatter Levering og  
Anbringelse af en  $\frac{1}{4}$ “ tyk Sernplade af Vægt 16 Pfd. paa hver af de alt anbragte For-  
tøjningsstole.

## B. Slusen med Slusegabet.

De herunder hørende Arbejder ere alle i det Væsentlige fuldførte i Overensstemmelse  
med Kontrakten m. m.; de endnu stedfindende Mangler ere angivne i „Overfigten“ og ere  
nærmere detaillerede saaledes:

1. „Istandsættelse af de øverste Rapper o. s. v.“ omfatter Anbringelse af to nye