

Heri er indbefattet følgende Honorarer og Rejsseudgifter: 1. Artillerigeneralens og Departementschef, Oberst F. G. F. Schnacks Rejse til Tyskland for at overvære Prøvefyndninger af 30½ ctm. Kanoner til Middelfrandsfortet; 2. Oberst W. H. D. Madsens Rejser til Tyskland for at overvære Prøvefyndninger af Kanoner til Middelfrandsfortet; 3. Oberst W. H. D. Madsens Rejse til London for at forhandle med Firmaet Maxim-Nordenfjeld om Levering af 37 m. m. hurtigfyndende Kanoner; 4. Kaptajnerne C. S. J. Worm, F. C. Rankau og C. H. S. Hansens samt Premierløjtnant P. Sørensens Rejser til Tyskland for at foretage de kontraktmæssige Prøvefyndninger af det bestilte Artilleriemateriel, samt for at modtage og kontrollere Materiellet. Samtlige Honorarer ere givne for ekstraordinært Arbejde, der har været paalagt de vedkommende.

Om Ingeniørarbejderne ved hele Fortets Anlæg har Ministeriet tilstillet Statsrevisionen følgende Oplysninger:

1. Arbejdets Omfang og Bestaaffenhed.

Arbejdet har bestaaet i Opførelsen af et Søfort paa 22 à 23's Vanddybde paa Nordspidsen af Middelfrunden.

Fortet er et Jordværk med aabent Batteri, hvis Midlinie ligger i Højden 45' over daglig Bunde, medens Traversernes Krone ligger i Højden henholdsvis 56' og 67' over daglig Bunde.

Langs hele Fortets Omkreds er anlagt en Vølgebrøder, bygget af Tømmerkister og Betonblokke med Granitmurværk og med foran liggende Stenkastning. Vølgebrøderen har mod Syd en 80' bred Abning, som giver Udgang til Havnen, der har en Vanddybde af 22'. Inden for Vølgebrøderen findes en 60' bred og 9' dyb Grav.

Inden for Havnen og Graven ligger selve Fortet, som ud imod Havnen er begrænset af Betonkajmure og mod Graven af en Tømmerkistekonstruktion med Granitmurværk.

Fortet har under de dækkende Jordmasser et Komplet af Betonbygninger, indrettede dels til Fredskaserne, dels til Krigskaserne til Besætningen og til Ammunitionsmagastner samt de nødvendige Trapper og Forbindelsesgange. Krigskasernen samt Ammunitionsmagastner m. m. ere stufsikre. Til Ventilation, Opvarmning og elektrisk Belysning af samtlige Lokalteter findes de nødvendige Maskinanlæg stufsikert installerede.

Isaa Fortets Dæk er anbragt Betonbriske for Skytset, de nødvendige Kommando- og Sigtestationer samt forskellige dækkede Forbindelsesgange, Voldgang og Kommandogang.

2. Sammenligning mellem det af Ministeriet approberede Overslag og Regnskabet:

	Efter Overslaget.	Efter Regnskabet.
1. Jordarbejder, Afmærkninger, Afstætninger m. m.	1,584,180 Kr.	1,661,251 Kr. 39 Ø.
2. Indfatninger:		
a. Vølgebrøder	851,840 — " —	844,517 — 37 —
b. Havnemoler	314,380 — " —	280,771 — 27 —
c. Havnekaj	111,120 — " —	101,107 — 49 —
d. Underløbte Gravbæklædningsmure mod Havnen	27,780 — " —	24,817 — 05 —
e. Spundsvæg	23,569 — " —	126,085 — 51 —
3. Kasematbygningerne	1,183,474 — " —	1,241,862 — 28 —
4. Briske, Projektørplacementer, Kommando- og Sigtestationer	381,300 — " —	284,437 — 71 —
5. Andre Konstruktioner paa Dækket	279,310 — " —	257,316 — 09 —
6. Maskinanlæg m. m.:		
a. Elektrisk Belysning	135,300 — " —	161,236 — 26 —
b. Ventilation og Opvarmningsanlæg	50,000 — " —	65,505 — 65 —
c. Elevatorer	31,200 — " —	31,043 — 70 —
7. Brolegning, Kloafanlæg og Dræning	34,431 — " —	24,707 — 71 —
8. Fartøjer og Redskaber m. m.	165,500 — " —	176,499 — 13 —
9. Inventarium til Fortet	35,000 — " —	34,673 — 94 —
10. Transporter og uforudsete Udgifter	32,616 — " —	73,823 — 01 —

Alt overføre . . . 5,241,000 Kr. „ Ø. 5,389,705 Kr. 56 Ø.