

50,000 Kr. og ved Tillægsbevillingslovsforslaget for samme Finansaar har Ministeriet søgt den saaledes givne Bevilling forhøjet med 75,000 Kr. I det man angaaende det i afvigte Sommer foretagne Uddybningsarbejde i det hele skal henvises til den i Anmærkningerne til Tillægsbevillingslovsforslaget (Rigsdagstidenden 1899—1900, Tillæg A. Sp. 3065—68) givne Fremstilling, skal man med Hensyn til Arbejdets Resultater og de saadnlige Omkostninger ved dets Fuldførelse meddele følgende fra Vandbygningdirektøren modtagne Oplysninger:

Da Uddybningsarbejdet maatte indstilles midt i Oktober Maaned f. A., var der i alt optaget og paa dybt Vand udløst 96,785 Kubikmeter Fyld, maalt i løs Aflejring i Sandpumpefiktets Lasterum. Paa medfølgende Tegning (Bilag II.) ses Resultatet af en den 16de November f. A. foretagen Pejling af det 4,000 Fod lange, 300 Fod brede Løb, i hvilket Uddybningen har fundet Sted, og som paa det ligeledes medfølgende Kort (Bilag I.) er anlagt med rød Farve. Bilag II. viser de fundne Profiler i 6-pejlede Linier i en indbyrdes Afstand af 50 Fod. Den øverste sorte Linie i hvert Profil angiver Bunden før Uddybningen, den nederste angiver de den 16de November f. A. fundne Dybder. Det mellemliggende med blaåt anlagte Areal fremstiller altsaa Profilet af den stedsfundne Uddybning i hver Linie, medens der med gult er anlagt, hvad der i enhver af Linierne staar tilbage at fjerne for at opnaa en Dybde af 22 Fod ved dagligt Højvande.

En foretagen Beregning har givet, at der for at tilvejebringe 22 Fods Dybde i en Bredde af 300 Fod vilde være at optage og fjerne 93,867 Kbm., at der over Kotten ÷ 22 Fod staar tilbage at optage 19,467 Kbm., og at der altsaa er fjernet 74,400 Kbm., alt i fast Aflejring. Da der som ovenfor nævnt i alt er fjernet 96,785 Kbm. i løs Aflejring, Hydorrør Overskuddet, 22,385 Kbm., dels fra det større Rumfang, som den udgravede faste Masse indtager i løs Aflejring, dels fra den større Dybde, hvortil Uddybningen hist og her er naaet, og for Tilvejebringelsen af 22 Fods Dybde i 300 Fods Bredde har Nyttetvirkning af de i Skibets Lasterum maalte 96,785 Kbm. været ca. 77 pCt.

For Tilvejebringelsen af 22 Fods Dybde i 600 Fods Bredde vilde der være at fjerne 187,734 Kbm. i fast Aflejring. Da der heraf allerede er fjernet 74,400 Kbm., staar der altsaa tilbage at optage 113,334 Kbm., der under Forudsætning af 77 pCt. Nyttetvirkning vil kræve Jernelsen af 147,187 Kbm. til en Pris af 0,75 Kr. pr. Kbm. Foruden de allerede medgaaede 110,088 Kr. 75 Ø. vil der altsaa endnu behøves $147,187 \times 0,75 \text{ Kr.} = 110,390 \text{ Kr. } 25 \text{ Ø.}$ Efter Tilvejebringelsen af den tilbagestaaende Uddybning med Sandpumpefiktet vil der imidlertid som en Følge af dets Arbejdsmaade formentlig hist og her være enkelte Puller at fjerne. Dette tilhørende Dampmuddermaskine „Gefion“ og dertil og til de med det hele Arbejde forbundne Administrationsudgifter kan paaregnes at medgaa ca. 59,521 Kr., saa at den samlede Udgift ved Uddybningen af Graadhybsbarren til ÷ 22 Fod i 600 Fods Bredde maa antages at ville andrage 280,000 Kr. I det der heraf ved Finansloven for indeværende Finansaar er bevilget 50,000 Kr. og ved Tillægsbevillingslovsforslaget for samme Finansaar er søgt bevilget 75,000 Kr., tilsammen 125,000 Kr., vil der til Arbejdets Fuldførelse endnu behøves 155,000 Kr.

Da Ministeriet nu maa finde det i høj Grad ønskeligt, at der tilvejebringes et 600 Fod bredt og 22 Fod dybt Løb paa Barren ud for Graadhyb, og Vandbrugsministeriet, med hvilket man har brevvekslet om Sagen, under Hensyn til den store Betydning, som en saadan Uddybning har for Transporten af Vandbrugsprodukter, varmt har anbefalet, at de til Tilvejebringelsen af det projekterede Løb fornødne Midler tilvejebringes, tillader jeg mig i Henshold til det anførte herved til 3dje Behandling i Folketinget af Forslag til Finansloov for Finansaaret 1900—01 at stille følgende Endringsforslag:

Til § 27 II. C. Udgifter til Havneanlæg.
Som Vitra c. indsættes: Til fortsat Uddybning af Barren ud for
Graadhyb 155,000 Kr.

L. Bramsen.

Fr. Mortensen.