

**Bilag 3.**

Vandbygningsdirektøren.

København, den 23. December 1914.

Herved tillader jeg mig at fremsende tvende fra Ingeniør Arvid Holm modtagne Kort visende Opmaalingen af Hvide Sande-Kanalens nærmest ved Sikringslinien værende Partier, foretagne henholdsvis den 19. September til 15. Oktober d. A. og den 14. til 17. d. M.

Det ses blandt andet heraf, at de sekundære Strømme har skaaret en dyb Rende langs Ydersiden af søndre Mole, saa at denne nu maa siges at være svagt funderet i Øjeblikket.

Den i den med min Skrivelse Nr. 2507 af 27. November d. A. fremsendte Beretning omtalte Synkning af Blokkene i Forkastningen paa Ydersiden af de to Moler fortsattes under en efter Stormen den 10. d. M. stedfindende stærk Udstrøm fra Fjorden. Paa Nordsiden er Forkastningen atter suppleret, paa Sydsiden er Arbejdet dermed i Gang.

Efter den hele Situation at skønne maa den i min Skrivelse Nr. 2592 af 9. d. M. nævnte snarlige Lukning af Aabningen ved Hvide Sande blive endnu mere ønskelig.

V. Westergaard.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.