

Bet. o. Finantsloov. 1883—84. § 26. Andre og overordentlige Statsudgifter.

Øhdsiden af Høfd Nr. 1 i Ferring, og ved Hovederne anbringes Stenkastning af meget store Betonblokke;

- 6) at Betonfastnerne kunne bortstalles, og Strømmen skjære gennem Høfden, selv om de have ligget godt i mange Aar, som f. Ex. ved Strømbryder Nr 1;
- 7) at de lette Høfder bør dækkes med en Skappe af Beton; thi Betonfastinhøfd Nr. 56 har ikke lidt det mindste, fordi den som Forsøg var bleven dækket af et Betonlag, der fastholdt Fastnerne;
- 8) at Afstanden mellem Høfderne ikke bør være større end 1,200 Fod. — Betonfastinhøfd Nr. 39 blev foreløbig ikke opført, saa at Afstanden mellem de to paa hinanden følgende Høfder Nr. 38 og Nr. 40 er 2,400 Fod. — Diget er her raseret, og Høfd Nr. 38 er den af alle Høfderne, der har lidt mest.

Ved at benytte disse Erfaringer og en Tillægsbevilling saa stor som den Sum, for hvilken Staden kan repareres, nemlig 186,000 Kr., maa der kunne frembringes stærkere Høfder og Diger end dem, der led Skade i Stormfloderne, og da der sjældent kommer en Række Stormfloder som de fire, vi have haft i fire paa hinanden følgende Maaned, er der, naar der nu strax arbeides videre, mere end ellers Sandsynlighed for, at der bliver Tid til at faae Sikringsværkerne fuldendte, inden der atter indtræffer en lignende Række Stormfloder. Den største Vanskelighed ved Reparationsarbejderne bestaar deri, at det rimeligvis vil blive umuligt at faae den fornødne Mængde 1ste Klasses Fastner, der egne sig til Betonfastner, hvis disse Fastner ikke bestilles inden Udløbet af Februar Maaned d. A.

Paa vedlagte 3 Skitser har jeg med Grønt vist Staden grafsit.

C. C. E. Fibiger.

Bilag Nr. 2.

Fra Rystsikringskommissionens kontrollerende Ingenieur.
Lemvig, den 29de Januar 1882.

Til Rystsikringskommissionens Byggevvalg.

I min Rapport af 19de ds. om den ved de sidste Stormfloder forarsagede Skade, som jeg anlog kunde udbedres for 186,000 Kr., henlede jeg Opmærksomheden paa:

- 1) at lægge Digerne længere fra Rystlinien end hidtil;
- 2) at forlænge Høfderne mod Øst, saa at de komme helt op til Kronen af de Diger, hvortil de slutte sig;
- 3) at benytte længere Bæle;
- 4) at anbringe store Dæksten paa Høfderne;
- 5) at forsyne de permanente Høfder med en Stenkastning af store Betonblokke;
- 6) at dække de lette Høfder med en Skappe af Beton;
- 7) kun at bygge nye Høfder med en indbyrdes Afstand af ikke over 1,200 Fod.

Jeg vil tillade mig, at foreslaa, at disse Endringer saa vidt muligt gennemføres ved Værkerne paa samme Tid, som de, der have lidt Skade, blive reparerede, eller saa hurtigt, som Arbeidet uden for store Udgifter kan blive udført, og tillader mig derfor at fremkomme med følgende Overslag over Udgifterne:

a)	Forlængelse mod Øst af 51 Ctp. strømbrydende Værker à Kr. 210	10,710 Kr.
b)	Anskaffelse og Anbringelse af Betonblokke til Stenkastning ved 13 Ctp. permanente Høfder samt et Dælag af Beton paa 37 Ctp. lette Værker, ialt 50 Værker, hvortil i Gjennemsnit vil medgaa pr. Værk 2,500 Kubifod Beton, er ialt 125,000 Kubifod à 1 Kr.	125,000 —
c)	For Anlægget af 1 let Høfd mellem Betonfastinhøfderne Nr. 38 og 40, der ligge i en indbyrdes Afstand af 2,400 Fod, i Genhold til Tegning og Overslag, der fulgte med min Skrivelse af 19de ds.	12,500 —
d)	For mindre og usforudsete Udgifter.	1,790 —

Salt... 150,000 Kr.