

## Bilag til foranstaaende Skrivelse.

## I.

## Gjenpart.

Direktøren for Vandbygningsvæsenet.  
København, den 3die Januar 1885.

## Hermed to Bilag.

J Henhold til det høie Ministeriums Skrivelse C. 1787 af 9de f. M. har jeg herved den Ære at fremsende en af den tilhørende Ingenieur ved Rystfikringsarbejderne, Fibiger, afgiven Rapport af 1ste November f. M., der tilligemed den ligeledes vedlagte Skrivelse fra Samme af 17de f. M. indeholder Medbegjærelse for de under Stormene den 26de til 29de Oktober 1884 indtraadte Forandringer ved Rystfikringsværkerne paa den ydste Vestkyst.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt de ved de paagjældende Storme foraarsagede Bestadigelser skulde faae Indskyldelse paa de paa Finantslovsforlaget for 1885—86 til Rystfikringsarbejder søgte Bevillinger, skal jeg ikke undlade at bemærke, at den i indeværende Finantsaar paa nævnte Værker hidtil anrettede Skade ikke kan antages at ville udtræbe hyderligere Tilskud udover de allerede bevilgede Beløb, ligesom den ikke vil have Indskyldelse paa de for Finantsaaret 1885—86 søgte Bevillinger.

Kolderup = Rosenvinge.

Til Indenrigsministeriet.

## II.

## Gjenpart.

Fra Rystfikringskontrollerende Ingenieur.  
København den 1ste November 1884.

Til  
Direktøren for Vandbygningsvæsenet.

## Rapport om Stormen den 26de—29de Oktober 1884.

Søndag Aften den 26de Oktober begyndte det at blæse stærkt fra Vest, Mandag Formiddag den 27de Oktober blev det Storm af Nord Vest og Vest Nord Vest, der vedblev til om Aftenen. Om Natten mellem Mandag og Tirsdag blæste det ikke stærkt, og Vinden var sydlig. Om Tirsdagen blev det frisk Wind af Syd Vest under Tiden med nogenlunde stærke Byger; men Tirsdag Aften blev det en meget stærk Storm af Vest med orkanagtige Byger. Om Onsdagen den 29de Oktober vedblev det at blæse haardt fra Vest navnlig i Bygerne; men Stormen var ophørt.

Under Stormen var Havet meget uroligt og naaede ved Harboør under Høivandstid en Høide af henved 6 Fod. Jeg antager, at den høieste Vandstand har været knap 1, een, Fod lavere end Stormflodshøiden i Maret 1839; men det er mig ikke muligt at opgive nogen nøiagtig Vandstandshøide. Da den høie Vandstand varede i lang Tid, have Rystfikringsværkerne været underkastede en haard Prøve og været i alvorlig Fare og have selvfølgelig lidt en Del Skade, der dog for Tiden ikke fuldstændig kan overles, da Vandstanden endnu er saa høi, at man ikke rigtig har kunnet se Høfderne; men det er ikke sandsynligt, at disse ere blevne videre bestadigede.

Ferringshøfderne Nr. 1 til 12 ere med Undtagelse af Høfd Nr. 6 blevne ubestadigede.

J Høfd Nr. 6 ere Dækstenene i de 2de sydlige Rum mellem 50 og 100 Fod fra Vestenden af Værket blevne løsrevne og kastede ud af Høfden eller ere sunkne, og mindst 25 Stk. 8 Fods Bæle af Mellemvæggene i disse Rum ere oprevne. Jeg antager ikke, at der er Fare for Høfden. Den vil vistnok først kunne repareres i Foraaret, da Bestadigelsen er saa langt ude mod Vest i Værket. Høfden er atter tilsandet.