

Bilag.

Udskrift.

Direktøren for Vandbygningsvæsenet.

Kjøbenhavn, den 13de December 1889.

Ved under 28de f. M. i Skrivelse Nr. 4550 at meddele, at Folkethingets Finantsudvalg har begjæret sig meddelt Oplysning om det hidtil indvundne Resultat af Undersøgelserne angaaende Reguleringen af Ringkjøbing Fjord, har det høie Ministerium udbedt sig en Udtalelse om, paa hvilket Standpunkt de nævnte Undersøgelser befinde sig.

Sdet jeg tillader mig at henvise til de Oplysninger, som, efterat Hovedundersøgelserne i 1884—85 og 1885—86 vare afsluttede og Resultaterne bearbejdede, fremsendtes i Vandbygningsdirektoratets Skrivelse Nr. 32 af 12te Januar 1887 og de dermed følgende Bilag, der blandt Andet indeholdt alternative Forslag til en Forbedring af Forholdene ved Ringkjøbing Fjords Udløb, skal jeg angaaende de senere anstillede Undersøgelser ærbødigst oplyse følgende:

Vandstands- og Vinddiagttagelser finde fremdeles Sted for Ringkjøbing Fjord ved Ringkjøbing og for Havet ved Gl. Bjerggaard. Paa Grund af uroligt Veir i afvigte Sommer er det kun lykkedes at faae i Alt 13 Dages Observationer af Strømskiftet i Havet, hvorfor disse Observationer, hvis Veiret maatte tillade det, agtes fortsatte i Marts Maaned 1890. Ved Thorsminde Sluse har Varren næsten uafbrudt spærret Udløbet, saa at der ikke her har kunnet finde nogen Afslæsning af Havets Vandstand Sted, og naar Nissum Fjord ved den vedtagne Gjennemgravning af Tangen har faaet et nyt Udløb til Havet, vil Afslæsningen af Havets Vandstand udfor denne ikke kunne ske, før der, som foreslaaet paa Finantslovsforslaget for 1890—91, anbringes Vandstandsperle i Havet udfor Thorsminde Sluse.

Den Tid, hvori Undersøgelserne have været anstillede, er endnu for kort til, at der kan udledes gyldige Resultater af disse, og hertil kommer, at flere af de paagjældende Aar formentlig have været abnorme. Den af Ingeniør, Rammerraad Reimers i 1879 antagne Sommermiddelvandstand i Ringkjøbing Fjord, + 1,5 Fod, maa sikkert anses for at være for høi (Beregningen giver, at den maa være c. + 1,15 Fod); men den for Aarene 1884—88 fundne Sommermiddelvandstand har gjennemgaaende været meget lav, henholdsvis + 0,76 Fod, + 0,77 Fod, + 1,02 Fod, + 0,61 Fod og + 1,16 Fod, saa at kun for Sommeren 1888 naaer Middelvandstanden den ved Beregningen fundne Høide. Det er paatænkt, naar der foreligger 5 Aars Resultater af de siden April 1886 anstillede, begrændsede Undersøgelser, igjen at underkaste disse en samlet Bearbejdelse og Beregning. Selv om det allerede nu kan siges, at Resultatet af denne neppe vil kunne foranledige nogen Ændring i Beliggenheden af de ved Afgivelsen af Beretningen om Hovedundersøgelserne i 1884—85 og 1885—86 i Forslag bragte Gjennemføringer, hvorved et nyt Udløb fra Fjorden til Havet vil tilveiebringes, vil det ved de fortsatte, begrændsede Undersøgelser vundne større Kjendskab til Vandstandsforholdene i Fjorden og i Havet være af stor Vigtighed for en rigtig Bedømmelse af de Fordele, der vilde vindes ved en Gjennemføring. Men ogsaa af Hensyn til andre, eventuelle Vandbygningsarbejder paa Sjllands Vestkyst vilde de Undersøgelser, der for Tiden anstilles, have stor Betydning, og da Paalideligheden af de ved disse vundne Resultater vozer med den Tid, hvori Undersøgelserne anstilles, vil det være ønskeligt, at disse blive fortsatte gennem en længere Aarrække, endog efter at et forbedret Udløb fra Ringkjøbing Fjord til Havet maatte være blevet gennemført.

S. Bruhn.

Et Indenrigsministeriet.

199) Udvalget har ved Samraad forhandlet om en bedre Ordning af Forholdene ved Nymindegab og forbeholder sig til 3die Behandling at optage en Bevilling hertil.