

Bilag til Bet. o. Lovf. om en Telegrafbygning i København.

14. Ornamenterne i Portalerne udføres i Cement.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 400 Kr. }
af Kontrollen nedsat med 200 — } Rest 200
15. Overalt i Tagelagen anbringes Lerlægning paa Indskuddet.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 500 Kr. (bør udgaa).
16. Hvor der er mere end 5 Alen mellem Gulv og Loft, udføres Brædeskillerummene enten af $2 \times 1\frac{1}{4}$ " Bræder eller $1\frac{1}{4}$ " \times $\frac{3}{4}$ " \times $\frac{1}{2}$ " Brædder.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 2,400 Kr. }
af Kontrollen nedsat med 700 — } Rest 1,700
17. Alle udvendige Døre med tilhørende Karme til Hovedindgangen og Portalerne udføres af Teaktræ.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,950 Kr. (tiltrædes) 1,950
18. Alle Rammer i Vinduer saavel til Gade som til Gaard udføres af $2" \times 3"$ Træ med Fals til dobbelte Glas med indvendig Overfalsning og udvendige Lister samt forstærket Beslag og Kitlister af Træ.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 9,927 Kr. }
af Kontrollen nedsat med 2,000 — } Rest 7,927
19. Alle indvendige dobbelte Døre udføres af $2"$ Træ.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 5,959 Kr. (tiltrædes) 5,959
20. Indvendige Dørkarme, som anbringes i Mur, udføres i $2"$ Træ. Inkluderes i Post 19.
21. Fodpanelerne udføres efter Rummenes Betydning dels $12"$, dels $9"$, dels $7"$ og dels $5"$ brede og Soklerne paa Moniersøjlerne med Træbeklædning ved Foden.
Udregnet af Kontrollen med Reduktion af den af Ingeniør Hein opgivne Enhedspris til 3,000 Kr. 3,000
22. Indfatninger om Døre og Vinduer udføres af $1\frac{1}{2}"$ Træ og $5"$ Bredde.
Udregnet af Kontrollen med Reduktion af den af Ingeniør Hein opgivne Enhedspris til 1,000 Kr. 1,000
23. Alt Beslag til Snedkerarbejdet udføres i solide Dimensioner efter de ændrede Trætykkelser og godkendte Prøver.
Indbefattet i Posterne 18, 19 og 20.
24. Der anvendes dobbelt fransk Glas i alle Vinduer i Etagerne.
Herpaa ikke opgivet Pris af Ingeniør Hein
af Kontrollen ansat til 2,100 Kr. 2,100
25. Der anbringes Spejlglas i de 3 store Vinduer i Façaden mod Møntergade.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 720 Kr. (bør udgaa).
26. Alt Spejlglas i Bygningen skal være mindst $\frac{3}{8}"$ tykt.
Udgaaet efter nærmere Konference.
27. I Salens Ovenlys anbringes Glas baade udvendig og indvendig.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 560 Kr. (bør udgaa).
28. Lyskasserne over Akkumulatorkælderne forsynes med 2 Lag Glas.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 160 Kr. (bør udgaa).
29. Alt Træarbejdet baade udvendigt og indvendigt grundes og males 3 Gange.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 2,400 (tiltrædes) 2,400
30. Det flade Tag mod Gaardene paa Hovedfløjen mod Møntergade dækkes med Zink paa Brædeforskalling.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,770 Kr. (tiltrædes) 1,770
31. De to flade Tage mod Gaardene paa Fløjene mod Regnegade og Grønnegade dækkes med Zink paa Brædeforskalling.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,175 Kr. (tiltrædes) 1,175
Tillægges af Kontrollen for Brædeforskalling 425 Kr. 425
32. Portalerne afdækkes med Blyplader.
Herfor forlanger Ingeniør Hein 456 Kr. (tiltrædes) 456